

HARMONOGRAM projektu: INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy

Termíny dle koordinací schůzky dne 13.10.2025				Pozn.: Harmonogram bude dopracován po předložení podrobných finálních harmonogramů jednotlivých dodavatelů				Činnosti, dodávky:	Dodavatel	Termín dokončení výroby a připravenost dodávky	druh dodávky	zábor výroby
Dohodnuté zahájení stavby:	Dohodnuté dokončení stavby:	nová časová nika pro provedení v týdnech:	původní termín zahájení od:	původní termín dokončení:	původní časová nika pro provedení v týdnech:	Patří k VŘ pododdíli:						
20.12.2025	28.02.2026						Odstavení výroby		INGTOP METAL, s.r.o.		součinnost objednatele	ano
08.12.2025	27.02.2026	12	dle koordinat	15.02.2026	12	Stavba 1	Koordinace stavby					
15.12.2025	27.02.2026	11	dle koordinat	15.02.2026	11	Stavba 1	Provedení a dokončení opláštění budovy - zateplení stěn		GOLDSTAV s.r.o.	3 týdny od termínu zahájení	panely	ano
05.01.2026	27.02.2026					Stavba 1	Nástup po Vánocích		GOLDSTAV s.r.o.			
16.01.2026	27.02.2026	6	dle koordinat	15.02.2026	6	Stavba 2	Provedení a dokončení zateplení podhledu střešy		GOLDSTAV s.r.o.	současně s termínem zahájení	panely podhledů	ano
16.01.2026	06.02.2026	3	dle koordinat	01.02.2026	3	Stavba 3	Provedení a dokončení výměny oken		HOKR, spol. s r. o.	současně s termínem zahájení	okna	ano
23.01.2026	13.02.2026	3	dle koordinat	01.02.2026	3	Stavba 5	Provedení a dokončení výměny světlíku		Indu-Light Praha s.r.o.	současně s termínem zahájení	světlík	ano
30.01.2026	13.02.2026	2	dle koordinat	01.02.2026	2	Stavba 4	Provedení a dokončení výměny vrat		GOLDSTAV s.r.o.	současně s termínem zahájení	vrata	ano
30.03.2026	15.08.2026	20	dle koordinat	15.08.2026	20	Stavba 1	Koordinace stavby					
30.03.2026	18.05.2026	7	dle koordinat	18.05.2026	7	Dodávky 1	Provedení a dokončení filtrace a náhrada vzduchu		soutěží se	současně s termínem zahájení	VZT jednotka + potrubí	časťech
30.03.2026	25.05.2026	8	dle koordinat	25.05.2026	8	Dodávky 2	Provedení a dokončení osvětlení, elektroinstalace a MaR		soutěží se	současně s termínem zahájení	osv. tělesa, MaR, el.mat.	časťech
13.04.2026	18.05.2026	5	dle koordinat	18.05.2026	5	Dodávky 1	Provedení a dokončení rekonstrukce vytápění		soutěží se	současně s termínem zahájení	tepelná čerpadla	časťech
18.05.2026	25.05.2026	1	dle koordinat	25.05.2026	1	Stavba 1	Obnova nátěrů a maleb		GOLDSTAV s.r.o.			časťech
25.05.2026	31.05.2026	1	1,2,3,4,5,6,7	31.05.2026	1	1,2,3,4,5,6,7	Termín kompletního dokončení a předání úplné dokumentace včetně, ale nikoliv pouze: projekt skutečného provedení, veškerá prohlášení, tech.lístů, osvědčení, revizí, doklady o nakládání s odpady atd....		všichni			ne
01.06.2026	27.07.2026	8	1,2,3,4,5,6,7	27.07.2026	8	1,2,3,4,5,6,7	Zkušební provoz + požadovaná měření		všichni			ne
15.06.2026	27.07.2026	6	1,2,3,4,5,6,7	27.07.2026	6	1,2,3,4,5,6,7	Podání žádosti o kolaudaci		všichni			ne
10.08.2026	21.09.2026	6	1,2,3,4,5,6,7	21.09.2026	6	1,2,3,4,5,6,7	Vydání kolaudačního rozhodnutí		všichni			ne
Dne 13.10. 2025 byly na kordinací schůzce se všemi dodavateli stavební části dopřesněny výše uvedené termíny tak, aby všechna řemesla a jejich návaznosti bylo možné zkoordinovat při zachování jednotlivých časových nik pro provedení stavby.												
Za objednatele:												
Za dodavatele opláštění, podhledů a vrat:												
Za dodavatele oken:												
Za dodavatele světlíku:		 65, areál stánek Praha 9										

www.indu-light.cz
IČ:61246786, DIČ:CZ61246786

LIGHT