

Střelnice Liberec

Střelnice Liberec - orientační harmonogram stavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	STŘELNICE LIBEREC	230 dny	1.10. 14	25.6. 15	
2	Zařízení staveniště	11 dny	1.10. 14	13.10. 14	
3	SO 36 Demolice stávajících objektů a bourání	16 dny	1.10. 14	18.10. 14	2SS
4	SO 01-07 Hlavní objekt Střelnice	226 dny	6.10. 14	25.6. 15	
5	zemní práce	106 dny	6.10. 14	5.2. 15	
6	výkop HTU SO 01-07, 36	18 dny	6.10. 14	25.10. 14	3FS-12 dny
7	obsyp objektů	25 dny	8.1. 15	5.2. 15	12
8	monolitické konstrukce	127 dny	27.10. 14	23.3. 15	6
9	podkladní betony	12 dny	27.10. 14	8.11. 14	6FS-7 dny
10	základy 1PP	13 dny	30.10. 14	13.11. 14	48SS
11	železobetonové stěny 1PP	20 dny	14.11. 14	6.12. 14	10
12	strop 1PP	27 dny	8.12. 14	7.1. 15	11
13	železobetonové stěny 1NP	27 dny	2.1. 15	2.2. 15	12FS-5 dny
14	strop 1NP	24 dny	28.1. 15	24.2. 15	13FS-5 dny
15	stropy 2NP	18 dny	3.3. 15	23.3. 15	23FS-5 dny
16	schodiště - přípravná k-ce PSV	13 dny	8.1. 15	22.1. 15	12
17	Sprážené tesařské konstrukce	71 dny	26.11. 14	16.2. 15	
18	demontáž krovu	11 dny	26.11. 14	8.12. 14	12SS-10 dny
19	montáž krovu	27 dny	16.1. 15	16.2. 15	14SS-10 dny
20	zděné konstrukce	98 dny	14.11. 14	7.3. 15	
21	nosné zdivo 1PP	13 dny	14.11. 14	28.11. 14	10
22	nosné zdivo a příčky 1NP	15 dny	2.1. 15	19.1. 15	12FS-5 dny
23	nosné zdivo a příčky 2NP	15 dny	19.2. 15	7.3. 15	14FS-5 dny
24	konstrukce střechy	39 dny	6.12. 14	20.1. 15	
25	ocelové konstrukce	12 dny	22.12. 14	3.1. 15	22SS-10 dny
26	tesařské konstrukce	17 dny	6.12. 14	25.12. 14	25SS-13 dny
27	pojistná hydroizolace	12 dny	20.12. 14	2.1. 15	26FS-5 dny
28	střešní krytina	20 dny	29.12. 14	20.1. 15	27FS-5 dny
29	izolace střech a teras	26 dny	21.2. 15	23.3. 15	14FS-3 dny
30	klempířské konstrukce	19 dny	15.1. 15	5.2. 15	28FS-5 dny
31	úpravy povrchů vnější	43 dny	21.1. 15	11.3. 15	28,39
32	úpravy povrchů vnitřní	64 dny	11.4. 15	24.6. 15	
33	omítky jádrové	29 dny	11.4. 15	14.5. 15	54
34	omítky štukové	14 dny	15.5. 15	30.5. 15	33
35	obklady	35 dny	15.5. 15	24.6. 15	33
36	SDK konstrukce	38 dny	11.4. 15	25.5. 15	54
37	truhlářské konstrukce	184 dny	20.11. 14	22.6. 15	
38	vnitřní dveře	21 dny	15.5. 15	8.6. 15	33
39	fasádní výplně otvorů dřevěné, hliníkové	40 dny	20.11. 14	5.1. 15	27FS-38 dny
40	celoskleněné konstrukce příček	15 dny	5.6. 15	22.6. 15	44
41	zámečnické výroby - kovářské	33 dny	15.5. 15	22.6. 15	33
42	podlahy	106 dny	2.2. 15	4.6. 15	
43	podlahové konstrukce	23 dny	22.4. 15	18.5. 15	33FS-20 dny
44	nášlapné vrstvy dřevěné	22 dny	11.5. 15	4.6. 15	43FS-7 dny
45	dlažby	22 dny	11.5. 15	4.6. 15	43FS-7 dny
46	terasy, ploché střechy	12 dny	2.2. 15	14.2. 15	14FS-20 dny
47	izolace spodní stavby	41 dny	30.10. 14	16.12. 14	
48	izolace spodní stavby -plocha 2PP	13 dny	30.10. 14	27.11. 14	9SS+3 dny
49	izolace spodní stavby -plocha 1PP	16 dny	10.11. 14	27.11. 14	9
50	izolace svislé konstrukce 2PP	6 dny	28.11. 14	4.12. 14	49
51	izolace svislé konstrukce 1PP	8 dny	8.12. 14	16.12. 14	11
52	ZTI	181 dny	27.10. 14	25.5. 15	
53	kanalizace ležatá	11 dny	27.10. 14	7.11. 14	6
54	hrubé rozvody	29 dny	9.3. 15	10.4. 15	23
55	kompletace	6 dny	19.5. 15	25.5. 15	33;45FS-15 dny
56	vytápění a chlazení, tepelné čerpadlo	69 dny	9.3. 15	27.5. 15	
57	hrubé rozvody	30 dny	9.3. 15	11.4. 15	23
58	kompletace	6 dny	19.5. 15	25.5. 15	33;45FS-15 dny
59	zprovoznění a zkoušky	5 dny	22.5. 15	27.5. 15	58FS-3 dny
60	elektro slaboproudy a MaR	77 dny	9.3. 15	5.6. 15	
61	hrubé rozvody	33 dny	9.3. 15	15.4. 15	23
62	kompletace	9 dny	19.5. 15	28.5. 15	33;45FS-15 dny
63	zaregulování a zprovoznění systému, zkoušky	10 dny	26.5. 15	5.6. 15	62FS-3 dny
64	elektro silnoproudy	67 dny	9.3. 15	25.5. 15	
65	hrubé rozvody	45 dny	9.3. 15	29.4. 15	23
66	kompletace	6 dny	19.5. 15	25.5. 15	33;45FS-15 dny
67	Kogenerace	17 dny	11.4. 15	30.4. 15	54
68	revize, zkoušky a zprovoznění	13 dny	28.4. 15	12.5. 15	67FS-3 dny
69	vzduchotechnika	77 dny	9.3. 15	5.6. 15	
70	hrubé rozvody	41 dny	9.3. 15	24.4. 15	23
71	kompletace	14 dny	19.5. 15	3.6. 15	33;45FS-15 dny
72	revize, zkoušky a zprovoznění	5 dny	1.6. 15	5.6. 15	71FS-3 dny
73	kamenické výrobky	129 dny	5.1. 15	3.6. 15	
74	kamenické výrobky fasádní	17 dny	5.1. 15	23.1. 15	27FS+1 den
75	kamenické výrobky interiérové	17 dny	15.5. 15	3.6. 15	33
76	malby a nátěry	13 dny	1.6. 15	15.6. 15	27;36;34
77	mozaiky	9 dny	16.6. 15	25.6. 15	76
78	lokální tepelné zdroje + komíny	28 dny	3.1. 15	4.2. 15	27
79	požárněbezpečnostní řešení - hasicí přístroje	6 dny	1.6. 15	6.6. 15	34
80	dokončovací práce a úklid	7 dny	16.6. 15	23.6. 15	40FS-6 dny
81	interiéry ostatní	15 dny	5.6. 15	22.6. 15	44
82	SO 18-30 Areálové rozvody IS	128 dny	2.10. 14	27.2. 15	
83	výkopy a stavební část	9 dny	7.10. 14	16.10. 14	2FS-6 dny
84	SO 18 Vrtý pro tepelné čerpadlo	18 dny	17.10. 14	6.11. 14	83
85	SO 27 podzemní akumulární nádrž na dešťové vody	19 dny	7.11. 14	28.11. 14	84
86	SO 28 Vsakovací objekt	29 dny	29.11. 14	1.1. 15	83;85
87	SO 19 Přeložka parovodu	23 dny	2.10. 14	28.10. 14	83FS-13 dny
88	SO 20 Přeložka NN přípojky	5 dny	2.1. 15	7.1. 15	86
89	SO 26 Areálové rozvody dešťové kanalizace	73 dny	5.12. 14	27.2. 15	86SS+5 dny
90	SO 26 Areálové rozvody splaškové kanalizace	69 dny	5.12. 14	23.2. 15	86SS+5 dny
91	SO 30 Venkovní osvětlení	19 dny	6.2. 15	27.2. 15	7
92	SO Terénní a sadové úpravy	68 dny	9.2. 15	28.4. 15	7
93	SO 11 Zpevněné plochy	36 dny	9.2. 15	21.3. 15	74SS+30 dny
94	SO 12 sadové úpravy	14 dny	28.3. 15	13.4. 15	93FS+5 dny
95	SO 16 úpravy příjezdové komunikace	14 dny	13.4. 15	28.4. 15	74SS+32 dny

