

Závazný časový harmonogram prací.

Převzetí staveniště : 27.6.2025

Zahájení prací : 30.6.2025

30.6. - 4.7. 2025 - Demontáž a likvidace PVC na všech patrech, demontáž PVC ze schodů, stěrkování I.NP, I.NP C, II.NP.

7.7. - 11.7. 2025 - Stěrkování III. NP a IV.NP, přebroušení a vysátí stěrky, montáž PVC I. NP.

14.7. - 18.7. 2025 - Montáž PVC I.NP, I. NP C montáž PVC na ramena schodů v I.NP

21.7. - 25.7. 2025 - Montáž PVC II. NP, Montáž PVC na ramena schodů v II.NP

28.7. - 1.8. 2025 - Montáž PVC v III. NP, montáž PVC na ramena schodů v III: NP a v IV.NP.

4.8. - 8.8. 2025 - Montáž PVC v IV. NP, montáž PVC na ramena schodů v IV. NP, montáž lišt v I.NP

11.8. - 15.8. 2025 - Montáž obvodových lišt v II.NP, III.NP, IV. NP. Montáž přechodových lišt a dokončovací práce.

V Brně : 27.5.2025



Pavel Pásztor
Jednatel společnosti