



Etapa č. IV

Předání staveniště - technologická část:
Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část:

18.1.2021
24.5.2021

Bytový dům - blok: D

	zahájení	ukončení
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 212 do 29.01.2021)	18.1.2021	12.2.2021
Ukončení prací na půdě		1.4.2021


Poznámka: níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky

D	zahájení	ukončení
211	29. ledna 2021	12. února 2021
1		
2	2. února 2021	16. února 2021
3	4. února 2021	18. února 2021
4	8. února 2021	22. února 2021

212	zahájení	ukončení
1	10. února 2021	24. února 2021
2	12. února 2021	26. února 2021
3	16. února 2021	2. března 2021
4	18. února 2021	5. března 2021

213	zahájení	ukončení
1	22. února 2021	9. března 2021
2	24. února 2021	11. března 2021
3	26. února 2021	15. března 2021
4	2. března 2021	17. března 2021
5	4. března 2021	19. března 2021
6	8. března 2021	23. března 2021

214	zahájení	ukončení
1	10. března 2021	25. března 2021
2	12. března 2021	29. března 2021
3	16. března 2021	31. března 2021
4	17. března 2021	1. dubna 2021



- 6 -08- 2020



TO SYSTEM s.r.o. IČ: 28911822
V Brance 83 DIČ: CZ28911822
261 01 Příbram info@tosystem.cz



Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

7.5.2021




Bytový dům - blok: C

	zahájení	ukončení
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:	29.3.2021	12.4.2021
Ukončení prací na půdě		6.5.2021

Poznámka: níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky

C	zahájení	ukončení
208	6. dubna 2021	21. dubna 2021
1	8. dubna 2021	23. dubna 2021
2	9. dubna 2021	26. dubna 2021
3	12. dubna 2021	27. dubna 2021
4		



- 6 -08- 2020


209	zahájení	ukončení
1	14. dubna 2021	29. dubna 2021
2	16. dubna 2021	3. května 2021
3	19. dubna 2021	4. května 2021
4	21. dubna 2021	6. května 2021

210	zahájení	ukončení
1	23. dubna 2021	10. května 2021
2	26. dubna 2021	11. května 2021
3	28. dubna 2021	13. května 2021
4	30. dubna 2021	17. května 2021

TO SYSTEM
moderní topné systémy
TO SYSTEM s.r.o. IČ: 28911822
V Brance 83 DIČ: CZ28911822
261 01 Příbram info@tosystem.cz

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

14.6.2021





Bytový dům - blok: B

	zahájení	ukončení
Ukončení prací na půdě	26.4.2021	12.5.2021
		8.6.2021

Poznámka:

niže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky

B

	zahájení	ukončení
205		
1	4. května 2021	19. května 2021
2	6. května 2021	21. května 2021
3	10. května 2021	25. května 2021
4	12. května 2021	27. května 2021

	zahájení	ukončení
206		
1	14. května 2021	31. května 2021
2	18. května 2021	2. června 2021
3	20. května 2021	4. června 2021
4	24. května 2021	8. června 2021


	zahájení	ukončení
207		
1	26. května 2021	10. června 2021
2	28. května 2021	14. června 2021
3	2. června 2021	17. června 2021
4	4. června 2021	21. června 2021



Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

9.7.2021



- 6 -08- 2020





Bytový dům - blok: C

Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	29. března 2021	28. května 2021
Výstavba strojeven vzduchotechniky a vytápění:		12. dubna 2020
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochvozí vrstvy)		6. května 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 9. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 9. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: 14. června 2021

Pozn: níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií


C	zahájení	ukončení	209	zahájení	ukončení	210	zahájení	ukončení
208			1	14. dubna 2021	29. dubna 2021	1	23. dubna 2021	10. května 2021
1	6. dubna 2021	21. dubna 2021	2	16. dubna 2021	3. května 2021	2	26. dubna 2021	11. května 2021
	8. dubna 2021	23. dubna 2021	3	19. dubna 2021	4. května 2021	3	28. dubna 2021	13. května 2021
3	9. dubna 2021	26. dubna 2021	4	21. dubna 2021	6. května 2021	4	30. dubna 2021	17. května 2021
4	12. dubna 2021	27. dubna 2021						

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



TO SYSTEM s.r.o.
IČ: 23911822
V Brance 83
261 01 Příbram
DIČ: CZ28911822
info@tosys.com.cz



Bytový dům - blok: B		vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)	
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech:		tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)	
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací:			

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	30. dubna 2021	30. června 2021
Výstavba strojeven vzduchotechniky a vytápění:	26. dubna 2021	12. května 2021
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochozí vrstvy)		8. června 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 30. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 30. června 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	

Nejzaší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:	9. července 2021
--	------------------

Pozn:	níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
-------	---

B					
205	zahájení	ukončení	206	zahájení	ukončení
1	4. května 2021	19. května 2021	1	14. května 2021	31. května 2021
2	6. května 2021	21. května 2021	2	18. května 2021	2. června 2021
3	10. května 2021	25. května 2021	3	20. května 2021	4. června 2021
4	12. května 2021	27. května 2021	4	24. května 2021	8. června 2021
			207	zahájení	ukončení
			1	26. května 2021	10. června 2021
			2	28. května 2021	14. června 2021
			3	2. června 2021	17. června 2021
			4	4. června 2021	21. června 2021

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.