

**Etapa č. II**

Předání staveniště - technologická část:

17.8.2020

Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část:

21.12.2020

Bytový dům - blok:**T**

	zahájení	ukončení
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:	31.8.2020	16.8.2020
Ukončení prací na půdě		9.10.2020

Poznámka:

níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny
pro instalaci vytápění a vzduchotechniky

T		zahájení	ukončení
230			
1		31. srpen 2020	15. září 2020
2		2. září 2020	17. září 2020
3		4. září 2020	21. září 2020
4		7. září 2020	22. září 2020
5		9. září 2020	24. září 2020
6		11. září 2020	29. září 2020

229		zahájení	ukončení
1		14. září 2020	30. září 2020
2		16. září 2020	2. října 2020
3		18. září 2020	5. října 2020
4		22. září 2020	7. října 2020

228		zahájení	ukončení
1		24. září 2020	12. října 2020
2		29. září 2020	14. října 2020
3		30. září 2020	15. října 2020
4		1. října 2020	19. října 2020

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

29.10.2020

- 6 -08- 2020



**Bytový dům - blok:** X

	zahájení	ukončení
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 254 do 9.října)	5.10.2020	20.10.2020
Ukončení prací na půdě		27.11.2020

Poznámka: níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky

X			
252	zahájení	ukončení	
1	5. října 2020	20. října 2020	
2	7. října 2020	22. října 2020	
3	9. října 2020	26. října 2020	
4	13. října 2020	29. října 2020	

253	zahájení	ukončení	
1	15. října 2020	2. listopadu 2020	
2	19. října 2020	3. listopadu 2020	
3	21. října 2020	5. listopadu 2020	
4	23. října 2020	9. listopadu 2020	
5	27. října 2020	11. listopadu 2020	
6	29. října 2020	13. listopadu 2020	

254	zahájení	ukončení	
1	2. listopadu 2020	18. listopadu 2020	
2	4. listopadu 2020	19. listopadu 2020	
3	6. listopadu 2020	23. listopadu 2020	
4	10. listopadu 2020	25. listopadu 2020	
5	12. listopadu 2020	27. listopadu 2020	
6	16. listopadu 2020	1. prosince 2020	

255	zahájení	ukončení	
1	18. listopadu 2020	3. prosince 2020	
2	20. listopadu 2020	7. prosince 2020	
3	24. listopadu 2020	9. prosince 2020	
4	26. listopadu 2020	11. prosince 2020	

**TO SYSTEM**
moderní topné systémy

TO SYSTEM s.r.o. IČ: 28911822
V Brance 83 DIČ: CZ28911822
261 01 Příbram info@tosystem.cz

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

21.12.2020

- 6 -08- 2020



Etapa č. II

Předání staveniště - stavební část:	17. srpna 2020
Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část:	21. prosince 2020
Předání staveniště - technologická část:	17. srpna 2020
Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část:	21. prosince 2020

Bytový dům - blok:	T
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech:	vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací:	tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	24. srpen 2020	26. října 2020
Ústava strojoven vzduchotechniky a vytápění:	31. srpen 2020	15. září 2020
Ukončení prací na půdě		9. října 2020

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:	29. října 2020
---	----------------

Pozn:	níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
-------	---

T								
230	zahájení	ukončení	229	zahájení	ukončení	228	zahájení	ukončení
1	31. srpen 2020	15. září 2020	1	14. září 2020	30. září 2020	1	24. září 2020	12. října 2020
2	2. září 2020	17. září 2020	2	16. září 2020	2. října 2020	2	29. září 2020	14. října 2020
3	4. září 2020	21. září 2020	3	18. září 2020	5. října 2020	3	30. září 2020	15. října 2020
4	7. září 2020	22. září 2020	4	22. září 2020	7. října 2020	4	1. října 2020	19. října 2020
5	9. září 2020	24. září 2020						
6	11. září 2020	29. září 2020						

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu. V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo. Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.

Bytový dům - blok:	X
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 252 a 253:	vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 252 a 253:	tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 254 a 255:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 254 a 255:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020

	zahájení	ukončení
--	----------	----------



**TO SYSTEM**
moderní topné systémy

TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83
261 01 Příbram

IC: 28911822
DIČ: CZ28911822
info@tosystem.cz



- 6 -08- 2020

Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	14. září 2020	20. listopadu 2020
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 254 do 9.října)	5. října 2020	20. října 2020
Ukončení prací na půdě		27. listopadu 2020

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 20. listopadu 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní	
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky		
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 18. prosince 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní	
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky		

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:	21. prosince 2020
---	-------------------

Pozn:	níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií
-------	---

X

252	zahájení	ukončení	253	zahájení	ukončení	254	zahájení	ukončení	255	zahájení	ukončení
1	5. října 2020	20. října 2020	1	15. října 2020	2. listopadu 2020	1	2. listopadu 2020	18. listopadu 2020	1	18. listopadu 2020	3. prosince 2020
2	7. října 2020	22. října 2020	2	19. října 2020	3. listopadu 2020	2	4. listopadu 2020	19. listopadu 2020	2	20. listopadu 2020	7. prosince 2020
3	9. října 2020	26. října 2020	3	21. října 2020	5. listopadu 2020	3	6. listopadu 2020	23. listopadu 2020	3	24. listopadu 2020	9. prosince 2020
4	13. října 2020	29. října 2020	4	23. října 2020	9. listopadu 2020	4	10. listopadu 2020	25. listopadu 2020	4	26. listopadu 2020	11. prosince 2020
			5	27. října 2020	11. listopadu 2020	5	12. listopadu 2020	27. listopadu 2020			
			6	29. října 2020	13. listopadu 2020	6	16. listopadu 2020	1. prosince 2020			

Byty č. 5 a 6 v čp. 253 jsou umístěny v suterénu domu. Tudíž zde lze provést instalaci oken, v návaznosti na termín zateplení venkovních stěn suterénu.

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.

V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83
261 01 Příbram
IČ: 28911822
DIČ: CZ28911822
info@tosystem.cz



- 6 -08- 2020