

Zjišťovací protokol č. ZP04625

Sledované období: k 7.7.2025

Zhotovitel: REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 25264737

Objednatel: Obec Měník
Měník 43, 503 64 Měník
IČ: 00269131

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v Měniku - spodní ulice
Název stavby
Číslo zakázky 253004
Smluvní cena bez DPH 4 850 916,56 Kč

Údaje odsouhlasené mezi objednatelem a zhotovitelem:

	rekapitulace dle smlouvy		rekapitulace fakturuje se
001 - Přípravné, zemní a bourací práce	872 493,63 Kč		901 152,25 Kč
100 - Komunikace	2 789 415,25 Kč		2 823 930,17 Kč
101 - Vjezdy	1 084 007,68 Kč		1 130 923,03 Kč
VON - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00 Kč		107 500,00 Kč
Celkem bez DPH	4 850 916,56 Kč		4 963 505,45 Kč



Za zhotovitele: Jméno: Ing. Martin Vlk
(Předávající)

Podpis: Dne: 7.7.2025

OBEC MĚNÍK
503 64 Měník 43
IČO: 00269131

Za objednatele: Jméno: Bc. Alena Dvořáková
(Přejímající)

Podpis: Dne: 7.7.2025

Ze TDS: Ing. Jiří NOSEK

7.7.2025

Zjišťovací protokol č. ZP04625

Stavba
Stavební úprava místní komunikace Měník
Objekt:
001 - Přípravné, zemní a bourací práce
Zadavatel:
Obec Měník
Účezázeč:
REKOM Nový Bydžov, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle smlouvy	Množství skutečnost	Cena skutečnost	Vícepráce	Méněpráce
Náklady soupisu celkem						872 493,63		901 152,25	28 658,62	0,00
HSV						872 493,63		901 152,25	28 658,62	0,00
1		Zemní práce			851 923,63		880 582,25	28 658,62		0,00
1	113107223	Odstanění podkladu z kamenná drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	850,000	82,00	69 700,00	859,120	70 447,84	747,84	0,00
2	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	763,225	199,00	151 881,78	763,225	151 881,78	0,00	0,00
3	132151102	Hlubební rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	51,300	650,00	33 345,00	59,850	38 902,50	5 557,50	0,00
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	814,525	135,00	109 960,88	823,075	111 115,13	1 154,25	0,00
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 758,693	250,00	439 673,25	1 773,228	443 307,00	3 633,75	0,00
6	181111121	Pláštní úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	306,000	32,00	9 792,00	306,000	9 792,00	0,00	0,00
7	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	1 174,085	32,00	37 570,72	1 723,000	55 136,00	17 565,28	0,00
997 Přesun sutě						20 570,00		20 570,00	0,00	0,00
8	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	374,000	55,00	20 570,00	374,000	20 570,00	0,00	0,00



Za zhotovitele:
(Předávající)
Jméno: Ing. Martin Vlk

Za objednatele:
(Přijímající)
Jméno: Bc. Alena Dvořáková

Ze ZDS: Ing. Jirka Nosek

7.7.2025

Zjišťovací protokol č. ZP04625

Stavba:
Stavební úprava místní komunikace Měník
Objekt:
100 - Komunikace
Zadavatel:
Obec Měník
Uchazeč:
REKOM Nový Bydžov, a.s.

Projektant:
Zpracovatel

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle smlouvy	Množství skutečnost	Cena skutečnost	Vícepráce	Méněpráce
Náklady soupisu celkem										
HSV						2 789 415,25		2 823 930,17	94 533,94	60 019,02
Práce a dodávky HSV						2 789 415,25		2 823 930,17	94 533,94	60 019,02
Zakládání						54 182,38		63 097,18	8 914,80	0,00
Komunikace pozemní						2 291 054,82		2 245 566,44	8 180,64	53 669,02
1	211971121	Zřízení opláštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	288,000	45,00	12 960,00	336,000	15 120,00	2 160,00	0,00
2	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	341,136	28,50	9 722,38	393,936	11 227,18	1 504,80	0,00
3	21272101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	90,000	350,00	31 500,00	105,000	36 750,00	5 250,00	0,00
4	564681111	Podklad z kamenná hrubého droeneho vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 249,000	389,00	485 861,00	1 249,000	485 861,00	0,00	0,00
5	564851111	Podklad ze šterkordté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 248,000	249,00	310 752,00	1 257,120	313 022,88	2 270,88	0,00
6	564851111	Podklad ze šterkordté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 256,000	249,00	312 744,00	1 265,120	315 014,88	2 270,88	0,00
7	564871111	Podklad ze šterkordté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	474,000	327,00	154 998,00	474,000	154 998,00	0,00	0,00
8	564911411	Podklad z asfaltového recykletu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	413,000	165,00	68 145,00	413,000	68 145,00	0,00	0,00
9	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	892,500	420,00	374 850,00	859,120	360 830,40	0,00	14 019,60
10	569851111	Zpevnění krajnic šterkordté tl 150 mm	m2	306,000	270,00	82 620,00	306,000	82 620,00	0,00	0,00
11	573211112	Postřik živocny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	892,500	30,00	26 775,00	859,120	25 773,60	0,00	1 001,40
12	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	850,000	399,00	339 150,00	859,120	342 788,88	3 638,88	0,00
13	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	164,400	305,00	50 142,00	117,390	35 803,95	0,00	14 338,05
14	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	167,888	357,00	59 864,62	119,740	42 747,18	0,00	17 117,44
15	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	164,400	153,00	25 153,20	117,390	17 960,67	0,00	7 192,53
Ostatní konstrukce a práce, bourání						428 504,70		453 512,20	31 357,50	6 350,00
16	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	350,00	1 750,00	4,000	1 400,00	0,00	350,00
17	40445651	informační značky zónové IZ1, IZ2, IZB 1000x1000mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	4,000	8 000,00	4 000,00	0,00
18	40445645	informační značky jiné I,II,III 500mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	0,000	0,00	0,00	6 000,00
19	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	4,000	3 400,00	1 700,00	0,00
20	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	850,00	1 700,00	4,000	3 400,00	1 700,00	0,00
21	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	4,000	2 720,00	1 360,00	0,00
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	440,00	11 000,00	25,000	11 000,00	0,00	0,00
23	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,500	164,00	4 182,00	25,500	4 182,00	0,00	0,00
24	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	411,000	465,00	191 115,00	434,000	201 810,00	10 695,00	0,00
25	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	419,220	150,00	62 883,00	442,680	66 402,00	3 519,00	0,00
26	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,495	3 400,00	62 883,00	19,530	66 402,00	3 519,00	0,00
27	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 722,900	45,00	77 530,50	1 831,000	82 395,00	4 864,50	0,00

28	919732211	Slyšná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	13,800	125,00	1 725,00	13,800	1 725,00	0,00	0,00	0,00
29	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,800	49,00	676,20	13,800	676,20	0,00	0,00	0,00
	998	Přesun hmot				15 673,35		15 673,35	0,00	0,00	0,00
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	284,970	55,00	15 673,35	284,970	15 673,35	0,00	0,00	0,00
		Další položky				0,00		46 081,00	46 081,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž odbočky DN160/160	ks		410,00	0,00	1,000	410,00	410,00	0,00	0,00
		Napojení drenáže včetně obetonování	ks		3 600,00	0,00	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž žlabu Acodrain DN200 vč. litinového roštu	m		7 475,00	0,00	2,000	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž potrubí DN160 vč. zemních prací a zásypu	m		985,00	0,00	4,000	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž redukce DN200/160	ks		320,00	0,00	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž kolena DN160	ks		290,00	0,00	3,000	870,00	870,00	0,00	0,00
		Napojení do kanalizace vč. obetonování	ks		3 600,00	0,00	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		Osazení potrubí vč. zemních prací a obetonování, bez dodání trubky	m		1 048,00	0,00	10,000	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00
		Dodání a montáž palisád 110x110 mm výšky 40cm do lože z betonu	m		1 758,00	0,00	4,500	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00



Za zhotovitele: (Předávající) Jméno: Ing. Martin Vlk

Za objednatele: (Přijímající) Jméno: **Bc. Alena Dvořáková**

OBEC MĚNÍK
503 64 Měník 4
ICO: 0026913

Podpis: **Z. T. D. S.: Ing. Jiří Nosek** **7.7.2025**

Zjišťovací protokol č. ZP04625

Služba:
Stavební úprava místní komunikace Měník
Objekt:

101-Vjezdy

Zadavatel: Obec Měník
Uchazeč: REKOM Nový Bydžov, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle smlouvy	Množství skutečnost	Cena skutečnost	Vícepráce	Méněpráce
Náklady soupisu celkem										
HSV						1 084 007,68		1 130 923,03	120 882,59	73 967,24
Práce a dodávky HSV						1 084 007,68		1 130 923,03	120 882,59	73 967,24
Zemní práce						225 537,83		238 044,43	12 506,60	0,00
1	113107223	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl přes 300 do 420 mm strojné pl přes 200 m2	m2	449,020	122,00	54 780,44	480,320	58 599,04	3 818,60	0,00
2	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,560	650,00	12 064,00	18,560	12 064,00	0,00	0,00
3	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	207,150	135,00	27 965,25	220,290	29 739,15	1 773,90	0,00
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamenná na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	372,870	250,00	93 217,50	396,520	99 130,00	5 912,50	0,00
5	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	449,020	32,00	14 368,64	480,320	15 370,24	1 001,60	0,00
		Osazení chráničky DN125	m	58,000	175,00	10 150,00	58,000	10 150,00	0,00	0,00
		Zásyp rýhy šetrkopiskem	m	58,000	224,00	12 992,00	58,000	12 992,00	0,00	0,00
5		Komunikace pozemní			606 365,40			640 774,15	108 375,99	73 967,24
6	564851111	Podklad ze šetrkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	449,020	298,00	133 807,96	480,320	143 135,36	9 327,40	0,00
7	567122114	Podklad z kamenná zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	408,600	380,00	155 268,00	449,830	170 935,40	15 667,40	0,00
8	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	16,100	420,00	6 762,00	0,000	0,00	0,00	6 762,00
9	569851111	Zpevnění krajů za obrubou (ornice) tl 150 mm do š. 0,5 m	m2	136,000	189,00	25 704,00	136,000	25 704,00	0,00	0,00
10	573211112	Posilák živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	16,100	30,00	483,00	0,000	0,00	0,00	483,00
11	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,100	399,00	6 423,90	0,000	0,00	0,00	6 423,90
12	596215040	Kladení zámkové dlažby 200x100 červ. tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	320,100	305,00	97 630,50	449,830	137 198,15	39 567,65	0,00
13	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	72,400	305,00	22 082,00	0,000	0,00	0,00	22 082,00
14	59246016	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 80mm červ	m2	336,100	357,00	119 987,70	458,827	163 801,24	43 813,54	0,00
15	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	76,020	357,00	27 139,14	0,000	0,00	0,00	27 139,14
16	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamenná drobným kamenivem	m2	72,400	153,00	11 077,20	0,000	0,00	0,00	11 077,20
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			246 255,20			246 255,20	0,00	0,00
17	59217031	obrubník silniční betonový 1000x80x250mm	m	285,600	137,00	39 127,20	285,600	39 127,20	0,00	0,00
18	916132113	Osazení obruby z betonové předlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,000	465,00	126 480,00	272,000	126 480,00	0,00	0,00
19		Dorezáni zámkové dlažby	m	272,000	69,00	18 768,00	272,000	18 768,00	0,00	0,00
20	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,200	3 400,00	61 880,00	18,200	61 880,00	0,00	0,00
998		Přesun hmot			5 849,25			5 849,25	0,00	0,00
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,350	55,00	5 849,25	106,350	5 849,25	0,00	0,00

Za zhotovitele:
(Předávající)

Jméno: Ing. Martin Vlk

Za objednatele:
(Přijímající)

Jméno: Bc. Alena Dvořáková

Za KDS: Ing. Jiří Nosek

7.7.2025



ICO: 25 20 47

BYŠOV, a.s.
Kochávkův č.p. 2
01
5)hes: 7.7.2025
22553707

OBEC MĚNÍK

503 64 Měnik 4,
ICO: 00269131

Podpis:



Zjišťovací protokol č. ZP04625

Stavba: Stavební úprava místní knihovny v obci Mělník
 Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové náklady
 Zadavatel: Obec Mělník
 Uchazeč: REKOM Nový Bydžov, a.s.

Projektant:
 Zpracovatel:


PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem dle smlouvy	Množství skutečnost	Cena skutečnost	Vícepráce	Méněpráce
Náklady soupisu celkem										
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce										
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	17 000,00	17 000,00	1,000	17 000,00	2 500,00	0,00
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00	0,00	0,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 000,00	6 000,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00
VRN3 Zařízení staveniště										
4	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00	1,000	9 000,00	0,00	0,00
5	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,00	0,00
6	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	0,00	0,00
VRN4 Inženýrská činnost										
7	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	6,000	2 500,00	15 000,00	7,000	17 500,00	2 500,00	0,00
VRN7 Provozní vlivy										
8	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,00	0,00
						105 000,00			2 500,00	0,00
						105 000,00			2 500,00	0,00
						48 000,00			0,00	0,00



Za zhotovitele: (Předávající) Jméno: Ing. Martin Vlk

Za objednatele: (Přijímající) Jméno:

Be. Alena Dvořáková
Ze ZDS: Ing. Jirí Nosek



7.7.2025