




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 10
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Drščka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	
Předmět změny: 10 - ROZEBRÁNÍ ODVĚTRACÍ STĚNY Popis a zdůvodnění změny: Při provádění odkopů podél východní a jižní fasády, které jsou součástí sanace vlhkosti objektu, byla zjištěna přítomnost vnější zděné přízdívky z cihel plných pálených se vzduchovou mezerou; tato konstrukce nebyla dohledatelná v žádné dostupné dokumentaci objektu a byla provedena pravděpodobně dodatečně až v průběhu užívání objektu jako tehdejší pokus o řešení odvlhčení podzemní části objektu. Jelikož byla shledána nefunkční (vzduchová mezera nebyla odvětrávána a vlhkost se v ní hromadila) a navíc svojí polohou bránila realizaci tlakové injektáže objektu ze směru exteriéru, bylo rozhodnuto přízdívku zrušit bez náhrady. Venkovní líc suterénní obvodové stěny, vystavěné ze smíšeného zdiva, odhalený po odbourání cihelné přízdívky, obsahoval kromě cihel pálených také lomový kámen, který na více místech vystupoval před líc zdiva až o 150mm a znemožňoval natažení hydroizolačního souvrství dle PD. Bylo proto rozhodnuto svislou rovinu stěny srovnat tak, aby odpovídala líci cihelného zdiva.		



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Cena méněpráce bez DPH:	Cena vícepráce bez DPH:
-0,00 Kč	108 232,09 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	
108 232,09 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

10 - ROZEBRÁNÍ ODVĚTRACÍ STĚNY

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURĐÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
TDI stavby:	Ing. Dršťka Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH			108 232,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	108 232,09	15,00%	16 234,81
Cena s DPH			124 466,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

10 - ROZEBRÁNÍ ODVĚTRACÍ STĚNY

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 232,09

PSV - Práce a dodávky PSV

104 691,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

10 - ROZEBRÁNÍ ODVĚTRACÍ STĚNY

Místo: BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum: 23.06.2020

Zadavatel: RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant: Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel: Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 232,09

PSV

Práce a dodávky PSV

104 691,79

"2-0"	ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ STĚNY - VÝCHODNÍ STRANA U N					9023,70
	POPIS	JEDN	MNOŽ	CENA/JEDN	CENA CELKEM	
962032231R00	Bourání zdíva nadzakladoveno cihelně z cihel pátých nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,42	676,20	2987,11	
	STĚNA U M.Č.O.11+0.08+0.14: (0,3*1,55)*(7,4+1,2)					