



POZNÁMKY 01/2022 - 3. NP - OBJEKT B:

- VŠECHNY MÍSTNOSTI - OPRAVA OMÍTEK STĚN
- VŠECHNY MÍSTNOSTI S VÝJIMKOU SCHODIŠTĚVÝCH PROSTORŮ - NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY, PŘEDPOKLÁDÁME VŠE NÍŽE UVEDENÉ STĚRY, S DODAVATELEM PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI Z HLEDISKA KVALITY PŮVODNÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV (M.J. VE VÁZBĚ NA ZÁRUKU DODAVATELE) - V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU PODKLADU MUŽE BÝT NUTNÁ DEMOLICE A NOVÉ PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV OD ROVINY NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE; NA ÚROVNI +7,610 LZE PŘEDPOKLÁDAT POTŘEBU PROVEDENÍ SUCHÉ PODLAHY (TYP RIGIPS, KNAUF, OSB) JAKO NÁHRADY ZA STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ SLoupY (10 ks) - OTRYSKÁNÍ + NÁTĚR
- SÁDROKARTONOVÉ PRŮČKY (OPLÁŠENÍ) A PODHLEDY - V PROSTORÁCH KOUPELEN, WC A ÚKLIDOVÉ KOMORY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
- VÝTAH - NEFUNKČNÍ, PODLE POŽADAVKŮ SANS SOUCI KAMENNÉ DLAŽBY, STUPNŮ A PODSTUPNIC, NOVÁ NEREZOVÁ MADLA
- SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR - OPRAVA OMÍTEK A STAV. KAMENNÉ DLAŽBY, STUPNŮ A PODSTUPNIC, NOVÁ NEREZOVÁ MADLA
- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY - LAMINO
- ÚT - ŘEŠIT RADIÁTORY
- KÓTY PŘEVZATY Z PODKLADU - ARCHIVNÍ P.D., BEZ OVĚŘENÍ

POZNÁMKA: KZS KÓTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

TISK 13-06-2022  
PŮDORYS 3. NP  
OBJEKT B