

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:	Obec Těrlicko
Sídlo:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
IČ:	00297666
DIČ:	CZ00297666
Zastoupený:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
Osoby oprávněné jednat:	
- Ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
- Ve věcech technických:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
Email:	ou@terlicko.cz
Telefon:	596 423 239
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1721602399/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o.
IČ :	04929845
DIČ:	CZ04929845
Sídlo:	L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Jednající:	Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	KB a.s. Zlín
Číslo účtu:	115-7681040287/0100
zastoupen:	Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Jak je uvedeno výše, předmětná smlouva byla uzavřena již dne 3. 3. 2022, avšak do okamžiku uzavření tohoto dodatku nedošlo k předání staveniště. Důvodem nepředání staveniště je nevyhovující stav zemní pláně, který zabraňuje realizaci díla. Tato skutečnost objektivně brání dokončení díla v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo, tedy do dne 31. 8. 2022.
2. Smluvní strany se v této souvislosti rovněž odkazují na čl. IV. odst. 5 předmětné smlouvy, dle kterého platí následující:

„Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen

zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu." Smluvní strany shodně konstatují, že došlo ke skutečnosti předvídané uzavřenou smlouvou, přičemž je namístě prodloužení termínu realizace díla.

3. Na základě výše uvedené skutečnosti se tedy smluvní strany dohodly na prodloužení realizace díla, kdy je nově stanoveno, že **dílo má být dokončeno nejpozději do dne 31. 8. 2023**. Smluvní strany při stanovení tohoto termínu berou v úvahu možné nepříznivé zimní klimatické podmínky.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na 64. schůzi Rady obce Těrlicko dne 29.8.2022 usnesením č. 1776/15/64/22

V Těrlicku, dne 30. 8. 2022

Za objednatele

**Sportovní
hřiště s.r.o.** L. Košuta 2907
760 01 Zlín
IČO: 049 29 845
DIČ: CZ04929845

Za zhotovitele