



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Lovčičky
Se sídlem: Lovčičky 148, 683 54 Otnice
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Hrozkovou, starostkou
IČ: 00291994
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8325731/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :
COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
Zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 25. 4. 2014 smlouvu o dílo na akci: „Kanalizace a ČOV Lovčičky“. Tímto Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno a to na základě změnového listu č.1.

Bod 3.1 se mění v části termínu dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu tak, že sjednaný termín se posunuje o jeden měsíc.

III. Důvod uzavření dodatku

Při realizaci díla vznikla potřeba změny trasy na stoce A v úseku ŠA28 – ŠA121, na stoce A-5 v úseku ŠA28 – ŠA80, v úseku ŠA83 – ŠA87, na stoce A-6 v úseku ŠA121 – ŠA132. Důvodem změny tras na stokách jsou prostorové důvody pro uložení potrubí nové stoky s ohledem na průběh ostatních inženýrských sítí (plynovod, kabely NN, vodovod, dešťová kanalizace)





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



OPERAČNÍ PROGRAM
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská unie

vytyčených před zahájením stavebních prací a nesoulad se zákresem sítí sdělených jejich správci při provádění projektových prací. Shora označená změna stavby podle platné právní úpravy podléhá mj. vodoprávnímu řízení. Žádost o změnu stavby podal objednatel u MěÚ Slavkov, odbor životního prostředí již dne 26.1.2015, příslušný úřad vydal kladné rozhodnutí 1. 4. 2015, číslo jednací ZP/7901-15/859-2015/Več. S ohledem na uvedené skutečnosti je nezbytné termín sjednaný pro dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu změnit.

IV. Ostatní ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Lovčičkách 13. 4. 2015



za objednatele
Ing. Jaroslava Hrozková
starostka obce Lovčičky

OBEC LOVČICKÝ
PSČ: 683 54
IČ: 00291994



za zhotovitele
Miroslav Zezulka
jednatel