

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo: Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen: Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO: 00290297
DIČ: CZ00290297
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Hlouch, starosta
- ve věcech technických: SVOBO MB stav, s.r.o., Moravské Budějovice, IČO: 02869781
- koordinátor BOZP: Ing. Vítězslav Průša, IČO: 12151289

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: TOMIreko, s.r.o.
Sídlo: Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401
Kontaktní místo: Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401
Zastoupen: MILAN ŠTASTNÝ, jednatel
Ing. TOMÁŠ KLINER, jednatel
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, Milan Štastný, jednatelé společnosti
- ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.
Preambule

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 30. 7. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) a v souladu s dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 28. 12. 2021 a dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2 ze dne 9.12.2022.
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí s názvem projektu: „**Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic**“, registrační číslo projektu: 1190400151 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. **Zdůvodnění změn – uзнatelné náklady projektu:**

Číslo změnového listu	1	
Popis změny	ZL 1 – Přetřídění zeminy výkopy pro ČOV a splaškovou kanalizaci	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že třídy zeminy předpokládané v ZD neodpovídají skutečnosti, byl zpracován přepoččet odkopávek v jednotlivých třídách těžitelnosti.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	1.540.989,10 Kč bez DPH	2.937.575,11 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	ZL 2 – Kolize trasy s plynovodem	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace výkopových prací trasa kanalizace narazila na stávající rozvod plynu. Na základě zjištěných skutečností byli přizváni pracovníci Innogy a po konzultaci s nimi bylo rozhodnuto provést přeložku plynového potrubí tak, aby bylo možno realizovat splaškovou kanalizaci.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	187.967,17 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	3	
Popis změny	ZL 3 – Kolize trasy s dešťovou kanalizací	

Odůvodnění změny	V průběhu realizace výkopových prací trasa kanalizace narazila na stávající vedení dešťové kanalizace, a to vedle hasičárny. Na základě zjištěných skutečností byl přizván projektant a po konzultaci s ním bylo stanoveno řešení kolize obou kanalizací tak, aby bylo možno zrealizovat splaškovou kanalizaci.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	72.157,98 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	4	
Popis změny	ZL 4 – Odpočet neprovedené délky přípojek dle zaměření	
Odůvodnění změny	Po konečném zaměření tras přípojek kanalizace byla zjištěna odchylka od původně předpokládané délky. Na základě zaměření byl proveden odpočet neprovedené části přípojek – 332,2 bm.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	611.248,00 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	5	
Popis změny	ZL 5 – Odpočet neprovedených revizních šachet ZL	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace byla po dohodě s projektantem upravena trasa splaškové kanalizace, byly vypuštěny některé šachty, které nebyly pro funkčnost díla nutné.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	109.857,84 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	6	
Popis změny	ZL 6 – Odpočet nerealizovaných položek ČOV	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace nebyla vzhledem k výškovým poměrům realizována rampa před objektem a část okapového chodníčku	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	44.277,17 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH

2.1. Zdůvodnění změn – neuznatelné náklady projektu:

Číslo změnového listu	1	
Popis změny	ZL 1 – Navýšení rozsahu monolit. betonů	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SoD chybí část výplňových spádových betonů. Na základě skutečného provádění monolitických konstrukcí byly doplněny chybějící kubatury betonu, bednění.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 5	0,00 Kč bez DPH	223.316,16 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	2	
-----------------------	---	--

Popis změny	ZL 2 – Dopočet Parschallova žlabu P2 - průtokoměr	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SoD chybí položka pro Parschallův žlab. Na základě skutečného provádění byly dopočteny 2 ks Parschallových žlabů P2.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 5	0,00 Kč bez DPH	40.860,- Kč bez DPH

Číslo změnového listu	3	
Popis změny	ZL 3 – Dopočet propustku ČOV – zpevněné plochy	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SoD chybí položky pro zřízení propustku na sjezdu ze státní silnice do ČOV. Na základě skutečného provádění byl proveden dopočet položek pro propustek.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 5	0,00 Kč bez DPH	91.912,80 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	4	
Popis změny	ZL 4 – oprava přípojky dešťové kanalizace k RD čp. 117	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace výkopových prací na trase kanalizace A 1-3 bylo zjištěno, že v trase leží přípojka dešťové kanalizace k RD čp. 117. na základě zjištěných skutečností byla přípojka v celé trase demontována, výkop pro kanalizaci rozšířen a potrubí dešťové kanalizace nově uloženo v celé délce, a to nad úroveň splaškové kanalizace mimo její vedení – posunuto o cca 40 cm.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	90.841,12 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	5	
Popis změny	ZL 5 – Dopočet výměny obrubníků v části od návsi na Biskupice, č.p. 113	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace prací na trase kanalizace a přípojek bylo třeba vyměnit obrubníky, které byly na trase přípojek vyměněny za nové. Na základě zjištěných skutečností byly obrubníky na trase přípojek a v úseku od obchodu po návěs nahrazeny obrubníky novými.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 5	0,00 Kč bez DPH	153.928,50 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	6	
Popis změny	ZL 6 – Změna provedení přípojky k RD č.p. 95	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že přípojku lze realizovat jako gravitační. Na základě zjištění v průběhu realizace byla přípojka k RD čp. 95 realizována, obdobně jako ostatní přípojky, jako gravitační.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	30.060,00 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH
Číslo změnového listu	7	

Popis změny	ZL 7 – Ucpávky v ČOV	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že ucpávky P06 a P07 je nutno ucpat segmentovým těsněním, z důvodu zajištění vodotěsnosti. Na základě zjištění v průběhu realizace byly dopočteny 2 ks ucpávek u ČOV – P06 a P07, které nebyly ve výkazu k PD.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	10.900,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	8	
Popis změny	ZL 8 – Změna přípojka NN ČOV	
Odůvodnění změny	Na základě požadavku EG.D v průběhu realizace byla doplněna 1x pojistková skříň, která nebyla v původní PD.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 5	0,00 Kč bez DPH	17.156,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	9	
Popis změny	ZL 9 – Změna elektro ČOV	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace došlo ke změně termostatů pro vytápění a souvisejících prací. Byl upraven termostat dle skutečnosti na VZT (původní na vytápění) vč. dopadů na pojistkovou skříň a kabeláž.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	21.593,32 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	10	
Popis změny	ZL 10 – Náklady na zimní opatření	
Odůvodnění změny	V průběhu realizace došlo ke změně postupu prací v návaznosti na nepřipravenou stavbu EONu a na změnu v rozsahu realizace ploch státních komunikací z důvodu změny šířky komunikace a tl. Asfaltu – SÚS. Vzhledem k tomu, že projekt rozvodů NN nebyl doposud dokončen a realizace se musela přesunout do r. 2023 a ke změně rozsahu realizace oprav státních komunikací – SÚS požaduje šířku realizace pouze 6 m, rozhodl objednatel realizovat v návaznosti na tyto změny obecní chodníky, aby byla využita zbylá plocha a zlepšeny komunikační plochy obce. Z tohoto důvodu nebylo možno provést opravy asfaltových povrchů v roce 2022. Pro zajištění zimního provozu a sjízdnosti státních komunikací bylo rozhodnuto, resp. SÚS požadováno, zabetonování výkopů o tl. 10 cm.	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	0,00 Kč bez DPH	452.108,80 Kč bez DPH

Celková cena díla v Kč bez DPH:

<u>Ve znění Smlouvy o dílo</u>	35 929 398,00
Změna ceny dle D3 – méněpráce	2 336 432,11
Změna ceny dle D3 – vícepráce	4 300 316,96
<u>Ve znění dodatku č. 3</u>	<u>37 893 282,85</u>

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č.1: Změnové listy č. 1 – 6 včetně změnových položkových rozpočtů (uznatelné náklady projektu)

Příloha č.2: Změnové listy č. 1 – 10 včetně změnových položkových rozpočtů (neuznatelné náklady projektu)

V Radkovicích u Hrotovic dne

V Třebíči dne

.....
Ing. Milan Hlouch

starosta

za objednatele

.....
Ing. Tomáš Kliner

jednatel

za zhotovitele