

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO Č. 85/2021

na akci:

„Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Těrlicko
Sídlo: Májová 474/16, Těrlicko – Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen: Ing. David Biegún, starosta obce
IČO: 00297666
DIČ: CZ00297666
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. David Biegún, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Jarošová, investice obce

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel – sdružení dodavatelů:

1. Obchodní firma: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Kontaktní místo: Záměstní 1238/39, 710 00 Ostrava 10, Divize 1
Zastoupen: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: 
- ve věcech technických: Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: 



a

2. Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.**
Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Kontaktní místo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Daniel Cingel, jednatel
IČO: 06965385
DIČ: CZ06965385

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 73984

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Daniel Cingel, jednatel, [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: Daniel Cingel, jednatel [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 85/2021, která mezi nimi byla uzavřena dne 30. 3. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) a v souladu s dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 2. 11. 2021, dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2 ze dne 22. 12. 2021, dodatkem ke smlouvě o dílo č. 3 ze dne 20. 5. 2022, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2022, dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2022, dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2022, dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2022, dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022 a dodatkem č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2023.
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve otevřeném řízení podle ust. §§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace, s názvem projektu: „**Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“, registrační číslo projektu: 1190400050 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	10
Popis změn	1) Revize – Dna, skruže, plastové šachty (částečně) - zůstatek na stavbě 2) Neobsazeno 3) Vodovod - změna vystrojení redukční šachty 4) Šnekové vrtání - chráničky pod vodotečemi v místě skalního prostředí (MPC) 5) Příkopové žlaby, obrubníky aj. 6) Stoky - skutečná délka po geodetickém zaměření 7) Stoka A-10 DN250 skalní vrtání úsek Š 240 - Š 56 - doplnění dle skutečného zaměření 8) Doplnění metrů skalního vrtu dle skutečného geodetického zaměření SO 01 úsek Š 16 - Š 18 9) Výsadba náhradní zeleně 10) Odpočet nerealizovaných šachet 11) Přípojky - skutečná délka po geodetickém zaměření 12) SO-04 doplnění šachtice DN425 pro napojení na hlavní řád
Odůvodnění změn	1) Při realizaci stavby v rámci dodatečných požadavků vyvolaných skutečnou polohou inženýrských sítí, požadavky majitelů pozemků nutných k realizaci technologií HDD a v souběhu s možnými úsporami při redukci šachtic byl nucen GDS postupně objednávat materiál pro plynulou výstavbu. Některé dodané prvky dle původní PD byly použity

	na jiné úseky, pokud to bylo technicky možné. Zbývající kusy již nebylo možno využít. Jedná se o prvky pro šachtice, které se na konec neprováděly, přičemž tímto došlo k úsporám a úsporám na celkové ceně realizace. Jedná se o konečný zbytek z již schválených revizí a současně nových revizí, např. revize 31. 2) Neobsazeno, číslování ponecháno dle označení jednotlivých rozpočtů změn 3) V rámci realizace bylo konzultováno provádění s provozovatelem budoucího vodovodu, přičemž vznikl požadavek na změnu redukčního ventilu. Stávající byl odečten a nový doplněn a naceněn. 4) Při realizaci v rámci zjištění skalního podloží (VPC) bylo využito možnosti dostatečné ochrany kanalizačního potrubí před jeho poškozením pod vodními toky bez použití chrániček, které z technických důvodů musely být v PD navrženy. Jedná se o méně práce vzniklé při realizaci. 5) ZLO6 řešil odpočet všech žlabů, které byly uvedeny pro oblast Š6-Š16. SSMSK jako dotčený orgán požadoval provedení žlabů kolem šachtic v místech silničních příkopů, jedná se aktuálně o doplnění žlabů v požadovaných místech. 6) Po provedení všech kanalizačních stok a šachtic bylo provedeno geodetické zaměření, ze kterého vychází skutečná délka kanalizace. Rozpočet je tedy uvádí do souladu skutečně provedeného oproti původnímu předpokladu dle PD. 7) Jedná se o dorovnání úseku skalního vrtání. U ZLO9 byl legalizován předpoklad 60 bm, přičemž z geodetického zaměření vychází skutečná délka, která je promítnuta v předloženém rozpočtu. 8) Po geodetickém doměření skutečných délek byl zjištěn delší úsek skalního vrtání mezi Š16-Š18 na stoce A. Tento úsek byl v rámci změnového listu proveden, jako skalní mikrotunelování speciální technologií. Opět se jedná o narovnání provedeného versus předpokládaná délka. 9) PD předpokládala značné množství náhradní výsadby, kterou majitelé jednotlivých pozemků, na kterých probíhala výstavba kanalizace vč. přípojek a vodovodu, nově nepožadovali. Jedná se o úsporu odpovídající počtu nevysázených stromů. 10) Společnou snahou všech účastníků výstavby zejména z důvodu značných neočekávaných skutečností spojených s dokončením realizace dle původního záměru byly optimalizovány počty šachtic. V rámci konečného rozpočtu došlo k souhrnnému porovnání jednotlivých změnových listů oproti původnímu rozpočtu. Jedná se o nalezenou úsporu při zachování rozsahu kanalizačních stok. 11) Provedení vnějších částí kanalizačních přípojek muselo být umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí, přičemž tyto se v mnoha případech značně lišily oproti zakreslení v PD, které poskytovali jednotlivý správci při projektování. Dochází k narovnání (doměření) skutečných délek. 12) Při realizaci jedné ze dvou přípojek RD, dle PD označeno jako SO04 byla zjištěna překážka, část ŽB propustku bránilo provedení dle předpokladu projektu. GDS projednal možnost spojení těchto přípojek a napojení 1 místem přímo do stávající kanalizační stoky. Provozovatel souhlasil pouze za předpokladu doplnění 1 revizní šachty. Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
--	---

	pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na různorodost a vyvstálé skutečnosti se jedná o odstavec 4 § 222 z důvodu požadavku majitelů, investora a optimálnějšího technického řešení. Jednotlivé limity uvedeny v rekapitulaci rozpočtu.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
<i>§ 222, odst. 4</i>	<i>2.419.813,84 Kč bez DPH</i>	<i>2.275.326,43 Kč bez DPH</i>

Celková cena díla v Kč bez DPH:

<u>Ve znění dodatku č. 9</u>	181 574 526,69
Změna ceny dle D10 – méněpráce	2 419 813,84
Změna ceny dle D10 – vícepráce	2 275 326,43
<u>Ve znění dodatku č. 10</u>	<u>181 430 039,28</u>

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 85/2021, č. zhotovitele DZ 20010962/Ri ze dne 30.03.2021.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Tento dodatek č. 10 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen Zastupitelstvem obce konaném dne 19. dubna 2023 pod číslem usnesení 95/6/6/23.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 10

Příloha č. 1a: – Příloha změnového listu č. 10 – Rozpočty jednotlivých změn a souhrnný rozpočet pro ZL010

Příloha č. 1b: – Příloha změnového listu č. 10 – Technické zprávy a výkresy jednotlivých revizí (situace a bližší výřezy)

Příloha č. 1c: – Příloha změnového listu č. 10 – Fotodokumentace z provádění (výběr)

Příloha č. 1e: – Příloha změnového listu č. 10 – Rekapitulace změn I.

V Těrlicku dne

V Praze dne:

.....
Ing. David Biegún

Starosta obce

za objednatele

.....
Ing. Václav Apolín

ředitel divize 1, Metrostav a.s.

na základě plné moci

za zhotovitele