

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ

č.ZM	Název	cena dle MTS	VCP	MPC	schválená cena	Poznámka
	Dodatek č.1				0,00	
	Dodatek č.2				-4 315,24	
ZM 1 - Owczarzy	Stoka A4 -C změna trasy kanalizace na parcele p.Owczarzy				-4 315,24	ZL01
	Dodatek č.3				382 936,07	
ZM vodovod	VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE - SO 03 přeložka vodov řadu				379 376,69	ZL02
ZM 2 - Dinelli	Úprava stoky A-2 a A-2a(Dinelli)				-119 003,72	ZL03
ZM 2.1 - Dinelli	Dinelli změna šachty				12 586,29	ZL03
ZM 3 -Jurczygova					26 628,33	ZL03
ZM 4 - Válek	Úprava trasy A-4b				-77 455,77	ZL03
ZM 5 - Kačor					48 037,52	ZL03
ZM 6 - Buryz	Úprava polohy přípojky P37 u š124				-2 427,36	ZL03
ZM 7 - Očadlý	Úprava trasy stoky A-2 uš144				-79 087,13	ZL03
	Propustek Kačor				194 281,22	ZL03
	Dodatek č.4				2 381 815,80	
-	Sklání vrtání na stoce A mezi š39 - š42				2 381 815,80	ZL04
	Dodatek č.5				2 410 410,10	
ZM 13	ZL 05 -Rozšíření kanalizace o nové stoky A-17, A-17a, A-18				2 057 846,89	ZL05
ZM 14					352 563,21	ZL05
	Dodatek č.6				4 942 046,34	
ZM 12	Změny stoka A v úseku š3 - š18, skalní vrtání š43 - š56				4 942 046,34	ZL06
	Dodatek č.7				12 986 348,98	
-	Skalní vrtání na stoce A mezi š54 – š75 a š87- š90				12 986 348,98	ZL07
	Dodatek č.8	-2 010 318,52	1 389 722,66	-3 400 041,18	-2 010 318,52	4 789 763,84
ZM 09 - Heczko	Úprava trasy kanalizace stoky A dle požadavku vlastníka (p.Heczko)	-130 063,47	206 485,37	-336 548,84		ZL08
ZM 10 - P53b nová	Rozdělení přípojky P53 na P53a a P53b	77 520,09	77 520,09	0,00		ZL08
ZM 11 - A-1	Srovnání trasy na stoce A-1 neprovedení š133, š134	-126 804,28	0,00	-126 804,28		ZL08
ZM 15 - Dvorní	Změna trasy stoky "A" DN300 na základě skutečného vedení inž.sítí a narušením břehu potoka vlivem eroze	-956 190,18	172 594,77	-1 128 784,95		ZL08
ZM 16 - Polní	Nové přípojky kanalizace DN150 ukončeny revizní šachtou Rš425	215 844,98	215 844,98	0,00		ZL08
ZM 17 - Palouček	Úprava tras na stokách A-9, A-9a, A-9b + 6ks nových přípojek	-77 131,36	166 354,19	-243 485,55		ZL08
ZM 18 - Kasprzako	Úprava trasy stoky A mezi š43 - š53	-373 159,15	28 881,82	-402 040,97		ZL08
ZM 19 - Chráničky	Vypuštění chrániček pod potokem pokud skála	0,00			0,00	
ZM 20 - Mrowiec	Úprava trasy stoky A-6	0,00	0,00	0,00	0,00	ZL08
ZM 21 - Hasičská	Úprava trasy stoky A-9 na ul. Hasičská mezi š217 a š222	-246 357,07	0,00	-246 357,07		ZL08
ZM 22	Úprava sklonu kanalizace a vypuštění spadišových šachet Stoka A v úseku š93-š96	0,00	0,00	0,00		ZL08
ZM 23	Úprava trasy stoky A16a mimo okrasnou zahradu	-161 855,02	12 253,39	-174 108,41		ZL08
ZM 24	Úprava stoky "A" mezi š108 a š118 - nově trasa přes pole	-383 822,64	14 789,01	-398 611,65		ZL08
ZM 25 - A-12 Naro	Úprava sklonu na stoce A-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZM 26	Úprava stoky A mezi š57 - š64	-57 370,49	264 900,07	-322 270,56		ZL08
ZM Sobková	Přípojka stavby RD, Hradištská 1117/94a na parc.č.68/4, k.ú. Hradiště pod Babí Horou	94 672,62	94 672,62	0,00		ZL08
ZM Mostek A-7	Obnova mostku pro stoku A-7 (Šírilová)	135 426,35	135 426,35	0,00		ZL08
ZM Zrušení P21	Neprovedení přípojky P21	-21 028,90	0,00	-21 028,90		ZL08
	Dodatek č.9	3 357 068,39	5 359 135,41	-2 002 067,02	3 357 068,39	7 361 202,43
ZM 27	Zrušení přípojky P33 se změnou na novou stoku A-19	219 677,46	282 548,42	-62 870,96		ZL09
ZM 28	Úprava trasy stoky A-8	-1 035 137,29	77 442,48	-1 112 579,77		ZL09
ZM 29	Posun přípojky P19 a P20 (šeda)	-92 240,96	10 618,26	-102 859,22		ZL09
ZL09-01	Skalní vrtání stoka A DN300 dl. 95,36m (š75-š80a, š80b, š248a)	2 149 647,25	2 678 658,59	-529 011,35		ZL09
ZL09-02	Skalní vrtání stoka A-10 DN250 (š240 - š56)	1 422 895,53	1 617 641,25	-194 745,72		ZL09
ZL09-03	Čerpání vody nad rámec SOD	328 451,22	328 451,22	0,00		ZL09
ZL09-04	Betonové dna, kolena, spojky	0,00	0,00	0,00		
ZL09-05	Kácení stromu z plošiny	8 937,60	8 937,60	0,00		ZL09
ZL09-06	Oprava drenáže stoka A oblast š91-š93 (p. Heczko)	125 536,22	125 536,22	0,00		ZL09
ZL09-07	Kalniková šachta na A-18 - nová	0,00	0,00	0,00		
ZL09-08	Vodovod - uzel č.1 - změna vystrojení	0,00	0,00	0,00		
ZL09-09	Změna délky přípojky P35 (Maslowski)	117 391,08	117 391,08	0,00		ZL09
ZL09-10	Změna délky přípojky P109 (Valachová)	111 910,29	111 910,29	0,00		ZL09
	Dodatek č.10	-144 487,41	2 275 326,43	-2 419 813,84	0,00	
ZL10-01	Dna, skruže, plastové šachty (částečně) - zůstatek na stavbě	379 770,23	383 066,23	-3 296,00		
ZL10-02	neobsazeno					
ZL10-03	Vodovod - změna vystrojení redukční šachty	90 395,00	90 395,00	0,00		
ZL10-04	Šnekové vrtání - chráničky pod vodotečemi v místě skalního prostředí (MPC)	-729 837,84	0,00	-729 837,84		
ZL10-05	Přikopové žlaby, obrubníky aj.	154 990,93	154 990,93	0,00		
ZL10-06	Stoky - skutečná délka po geodetickém zaměření	589 720,00	589 720,00	0,00		
ZL10-07	Stoka A-10 DN250 skalní vrtání úsek š 240 - š 56 - doplnění dle skutečného zaměření	110 289,13	110 289,13	0,00		
ZL10-08	Doplnění metrů skalního vrtu dle skutečného geodetického zaměření SO 01 úsek š 16 - š 18	122 521,72	122 521,72	0,00		
ZL10-09	Výsadba náhradní zeleně	-271 000,00		-271 000,00		
ZL10-10	Odpočet nerealizovaných šachet	-1 414 510,06	0,00	-1 414 510,06		
ZL10-11	Přípojky - skutečná délka po geodetickém zaměření	795 531,32	795 531,32	0,00		
ZL10-12	SO-04 doplnění šachty DN425 pro napojení na hl.řád	27 642,16	28 812,10	-1 169,94		
CELKEM VŠECHNY DODATKY					24 445 991,92	
SOD					157 128 534,77	
SOD + DODATKY					181 574 526,69	