



## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

### uzavřené mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Těrlicko</b>
Sídlo:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
IČ:	00297666
DIČ:	CZ00297666
Zastoupený:	Ing. David Biegun, starosta obce
Osoby oprávněné jednat:	
- Ve věcech smluvních:	Ing. David Biegun, starosta obce
- Ve věcech technických:	Ing. Kateřina Jarošová, investice obce
Email:	<a href="mailto:ou@terlicko.cz">ou@terlicko.cz</a>
Telefon:	596 423 239
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1721602399/0800

### dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sportovní hřiště s.r.o.</b>
IČ :	04929845
DIČ:	CZ04929845
Sídlo:	L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Jednající:	Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	KB a.s. Zlín
Číslo účtu:	115-7681040287/0100
zastoupen:	Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

### dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

### II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě.
2. Povaha změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a změna (navýšení) celkové částky bez DPH.

Cena víceprací činí ..... 36 956,60 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 zákona)



4. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po započtení víceprací činí 13 829 078,06 bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Těrlicko

Datum jednání a číslo usnesení: 21. června 2023, č. usnesení: 96/7/6/23

V Těrlicku dne:

Ing.  
David  
Biegun

Digitálně podepsal  
Ing. David Biegun  
Datum: 2023.07.19  
09:29:09 +02'00'

Za objednatele

Ve Zlíně dne:

Ing.  
Nadim Eid

Digitálně podepsal  
Ing. Nadim Eid  
Datum: 2023.07.19  
13:39:15 +02'00'

Za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 a rozpočty

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změnového listu	<b>04</b>
Označení změnového listu	<b>Výkop elektro pro VO</b>
Datum	06.06.2023
Název stavby	Multifunkční sportoviště Těrlicko
Registrační číslo projektu	
Název objednatele	Obec Těrlicko, Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Název zhotovitele	Sportovní hřiště s.r.o., L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Číslo smlouvy o dílo	Bez číselného označení ze dne 3.3.2022 a dodatek č.1 ze dne 21.9.2022
TDI	Ing. Pavel Srkal, ASA expert a.s.
AD	Eva Palová, CleverFox s.r.o.
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>- předmět změny:</b></p> <p>1) Výkop elektro pro veřejné osvětlení (REV 14)</p> <p><b>- popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1) Na základě požadavku investora (objednatel) na zvýšení možností využití sportovního hřiště i v době snížené viditelnosti a tím i možného prodloužení provozní doby bude k tréninkovému fotbalovému hřišti přiveden elektro rozvod pro možnost osazení a zprovoznění veřejného osvětlení. GDS provedl výkop a umožnil položení a zajistit zasypaní a zhutnění po výkopu. Umístění přívodu je pod mlátovým chodníkem v místech, kde je chodník proveden a zbývající vedení je ve volném terénu (strana mezi tréninkovým hřištěm a stávajícím travnatým fotbalovým hřištěm).</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: Jedná se o odstavec 4 § 222. Jednotlivé limity jsou uvedeny v rekapitulaci rozpočtu včetně již odsouhlasených předchozích změnových listů.</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>Doplnění osvětlení zvyšuje využitelnost hřiště, přičemž se jedná o náklad vynaložený investorem. GDS provedl pouze část prací, které jsou vyjádřeny v předloženém rozpočtu. Se změnami v předloženém rozsahu souhlasím. Za TDS Ing. Pavel Srkal, autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby</p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Uvedená změna se přímo netýká PD, bez připomínek. Za AD Eva Palová</p> <p><b>Přílohy:</b></p> <p>1) Změnový rozpočet Revize 14 Výkop elektro pro VO – VCP vč. souhrnné tabulky limitů ZZVZ</p>	
Cena méně prací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena více prací bez DPH: <b>36 965,60 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>36 956,60 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Beze změny</b>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegun, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 09.06.2023

Akce:	<b>Multifunkční sportoviště Těrlicko</b>			
Část:	Rekapitulace			
Výkop rozvodu elektro pro VO				<b>ZL04</b>
Označení	Popis	Méněpráce (cena bez DPH)	Vícepráce (cena bez DPH)	Rozdíl (cena bez DPH)
REV14	VÝKOP ELEKTRO	-36 965,60	0,00	-36 965,60
<b>suma za ZL04</b>		<b>-36 965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 965,60</b>
suma za předchozí ZL (01, 02,03)		-1 312 747,38	1 706 606,13	393 858,75
celková suma ZL vč. aktuálního (01, 02, 03, 04)		-1 349 712,98	1 706 606,13	356 893,15

ZZVZ  
§222  
odstavec  
4

Původní cena dle SoD po VŘ bez DPH

13 398 262,71

Celková absolutní hodnota součtu

Limity dle ZZVZ zákon. Č. 134/2016 Sb.

§222 odst. 4	2 009 739,41 Kč	-807 612,98	892 706,13	1 700 319,11	12,69%	ok
§222 odst. 5	6 699 131,36 Kč	0,00	85 000,00	1 356 000,00	10,12%	ok
§222 odst. 6	4 019 478,81 Kč	-542 100,00	728 900,00		6,07%	ok
§222 odst. 7	bez limitu					
<i>kontrolní součet</i>		-1 349 712,98	1 706 606,13	3 056 319,11		

Za TDS: Ing. Pavel Srkal

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Multifunkční sportoviště Těrlicko**

**Revize 14      Výkop elektro pro VO - VCP**

Objednatel: **Obec Těrlicko** IČO:  
**Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42** DIČ:

Zhotovitel: **Sportovní hřiště s.r.o.** IČO:  
**L. Košuta 2907, 760 01 Zlín** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	36 965,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>36 965,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>36 965,60</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>7 762,78</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem bez DPH** **36 965,60** CZK

**Cena celkem s DPH** **44 728,38** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: Multifunkční sportoviště Těrlicko  
Popis objektu: 01 - Multifunkční sportoviště Těrlicko  
Popis rozpočtu: 01 - VCP - Výkop elektro pro VO

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			36 965,60	100,0
Cena celkem					36 965,60	100,0

### Položkový rozpočet

S:	22/043	Multifunkční sportoviště Těrlicko
O:	01	Multifunkční sportoviště Těrlicko
R:	01	REVIZE 14_ Výkop elektro pro VO - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>36 965,60</b>	
1	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	164,00000	108,00	17 712,00	RTS 23/ I
		<a href="#">55*2+54</a>		<a href="#">164,00000</a>			
2	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm tloušťka vrstvy 15 cm	m	164,00000	60,70	9 954,80	RTS 23/ I
		vč. dodávky					
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 164,00000</a>		<a href="#">164,00000</a>			
3	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	164,00000	56,70	9 298,80	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 164,00000</a>		<a href="#">164,00000</a>			