



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Konice**
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Skanska a.s.**
Sídlo: **Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín**
Kontaktní místo: **závod ISM, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc**
Zastoupen: **Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Ing. Lukášem Koláčkem, oblaštním manažerem, osoby jednající na základě plné moci**
IČO: **26271303**
DIČ: **CZ699004845**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904.**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: **Ing. Lukáš Koláček a Ing. Lukáš Jurníček, MPP**
- ve věcech technických: **Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí**

na straně druhé jako „**zhotovitel**“.



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 14. 6. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“ a „**veřejná zakázka**“ a dále v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027, verze 2 (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 40. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MMR), s názvem projektu „Konice - chodník v ulici Zádvoří“, registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0000538 (dále jako „**projekt**“), a z dotačního programu Olomouckého kraje s názvem: 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1	
Popis změn	Chodníky – Vsakovací šachty	
Odůvodnění změn	<p>Dle původní projektové dokumentace bylo pro odvodnění stavby navrženo 9ks vsakovacích šachet hlubokých 5 m. Z důvodu skalního podloží byly vsakovací šachty VŠ1-5 rozděleny do dvou sekcí a vsakovací šachty VŠ 7-8 zrušeny.</p> <p>Při provádění zemních pracích na vsakovacích šachtách VŠ 1-5 bylo v hloubce cca 3m objeveno skalní podloží. Při dalším hloubení ve skalním podloží by nebylo zaručeno vsakování povrchových vod. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto o rozdělení vsakovacích šachet VŠ 1-5 na dvě sekce v hloubce 2 a 3m, které budou vzájemně propojeny v horní části.</p> <p>U vsakovacích šachet VŠ 7,8 byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (CETIN, vodovod, plynovod), kde jejich skutečná poloha neodpovídala poskytnutým podkladům správců těchto sítí. Vsakovací šachty VŠ 7,8 byly z tohoto důvodu zrušeny. Místo těchto vsakovacích šachet bude provedena kanalizace pro odvedení povrchové vody a bude zaústěna do VŠ6.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstálé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	-80 898,38 Kč bez DPH	224 538,36 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	2	
Popis změn	Stožár VO	
Odůvodnění změn	<p>Dle původní projektové dokumentace měla být provedena výměna světla VO na stávajícím betonovém sloupu NN.</p> <p>Z důvodu rekonstrukce NN nadzemního vedení fy. EG.D jako provozovatele distribuční sítě el. energie, bylo veškeré nadzemní vedení v ul. Zádvoří uloženo do země. Byly odstraněny veškeré betonové sloupy v ul. Zádvoří. V době zpracování projektové dokumentace nebyl tento investiční záměr EG.D znám. Osvětlení S4 bylo vyprojektováno jako výměna osvětlení na stávajícím betonovém sloupu. Z důvodu odstranění stávajícího betonového sloupu bylo nutné vybudovat nový stožár VO pro osvětlení S4.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstálé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		20 490,50 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	3	
Popis změn	Chodníky – Výšková úprava kanalizace	
Odůvodnění změn	<p>Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,025-0,065 pravá strana byly obnažena stávající kanalizace. Tato kanalizace se nacházela v jiné výškové úrovni, než předpokládala projektová dokumentace zpracovaná na základě dostupných podkladů.</p> <p>Stávající kanalizace svým profilem zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku. Do kanalizace je projektované zaústění odvodnění chodníků a vjezdu UŽ1a UŽ2, které by při stávající úrovni kanalizace nebylo možné ve spádu zaústit. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci výškově přeložit. Jedná se o stávající starou kanalizaci a při tvorbě projektové dokumentace nabylo možné ověřit její skutečnou polohu.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		318 228,61 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	4	
Popis změn	Komunikace – výkop pro obrubu	
Odůvodnění změn	<p>V rámci realizace stavby bude realizována silniční betonová obruba. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.</p> <p>Do soupisu prací byla dopočítána kubatura odkopu pro osazení silniční obruby.</p> <p>Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).</p> <p>Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		72 599,72 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	5	
Popis změn	Chodníky – Palisáda	
Odůvodnění změn	<p>V rámci realizace stavby bude realizována stěna z betonových palisád. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. Do soupisu prací byla dopočítána kubatura betonové palisády dle projektové dokumentace.</p> <p>Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).</p> <p>Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstalé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		448 608,52 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	6	
Popis změn	Chodníky – Ochrana kamenného základu	
Odůvodnění změn	<p>Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,175-0,195 pravá strana byly obnaženy základy stávající kamenné zdi. Výkop pro nově budovaný chodník obnažil stávající kamenné základy skládané na sucho až na základovou spáru. Z tohoto důvodu je nutné stávající základ ochránit, aby nedošlo k porušení základu a následném sesunutí stávající zdi. Základ bude ochráněn zdí z betonových palisád.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstalé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		275 797,64 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	7	
Popis změn	Chodníky – prodloužení kanalizace 0,630 – 0,642	
Odůvodnění změn	<p>Vyústění kanalizace odvodnění stavby je přes výústní objekt VO1 na terén v km 0,630.</p> <p>Po odstranění náletových dřevin a vytýčení VO1 v terénu, bylo navrženo prodloužení kanalizace o 12m, aby nedocházelo k vyplavování okolních pozemků srážkovou vodou a pro lepší odvedení srážkových vod do stávající vodoteče.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstalé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		64 513,98 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	8	
Popis změn	Vjezdy – oprava propustku km 0,740 – 0,758	
Odůvodnění změn	<p>Dle projektové dokumentace měl být opraven propustek pod vjezdy v km 0,758-0,765 pravá strana.</p> <p>Po zahájení zemních prací na opravě propustku byl zjištěn havarijní stav zbylé části propustku v km 0,740-0,758. Vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu propustku bylo rozhodnuto o jeho kompletní opravě.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvstalé skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		92 900,13 Kč bez DPH

Dle SoD	14 901 328,53 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 – méněpráce	- 80 898,38 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 – vícepráce	1 517 677,47 Kč

Ve znění dodatku č. 1 **16 338 107,62 Kč**

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Na základě usnesení Rady města Konice č. 17/2023 – 17 ze dne 14.08.2023 rozhoduje o uzavření tohoto dodatku starosta města Konice.

IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy: Změnové listy č. 1- 8

V Konici dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Michal Obrusník
starosta
za objednatele

Jiří
Vinklárek
.....
Jiří Vinklárek
ředitel závodu
za zhotovitele

Ing. Lukáš
Koláček
.....
Ing. Lukáš Koláček
oblastní manažer
za zhotovitele

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 1**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Vsakovací šachty **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle původní projektové dokumentace bylo pro odvodnění stavby navrženo 9ks vsakovacích šachet hlubokých 5 m. Z důvodu skalního podloží byly vsakovací šachty VŠ1-5 rozděleny do dvou sekcí a vsakovací šachty VŠ 7-8 zrušeny.

Při provádění zemních prací na vsakovacích šachtách VŠ 1-5 bylo v hloubce cca 3m objeveno skalní podloží. Při dalším hloubení ve skalním podloží by nebylo zaručeno vsakování povrchových vod. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto o rozdělení vsakovacích šachet VŠ 1-5 na dvě sekce v hloubce 2 a 3m, které budou vzájemně propojeny v horní části.

U vsakovacích šachet VŠ 7,8 byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (CETIN, vodovod, plynovod), kde jejich skutečná poloha neodpovídala poskytnutým podkladům správců těchto sítí. Vsakovací šachty VŠ 7,8 byly z tohoto důvodu zrušeny. Místo těchto vsakovacích šachet bude provedena kanalizace pro odvedení povrchové vody a bude zaústěna do VŠ6.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: *dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)*

Odůvodnění pro toto zařazení: *Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č.1 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.*

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	224 538,36			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-80 898,38			
celkem VCP + MNP	143 639,98			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2			
3			
4			
5			
Souhrn za celou stavbu		224 538,36	-80 898,38
		143 639,98	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 1**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Vsakovací šachty **způsobilé**


Vyjádření TDS:

16. 08. 2023
Dne


Ing. Arnóld Rozehňal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

16. 08. 2023
Dne.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

16. 08. 2023
Dne


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 2**

SO 401.2-01 - Stožár VO **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle původní projektové dokumentace měla být provedena výměna světla VO na stávajícím betonovém sloupu NN.

Z důvodu rekonstrukce NN nadzemního vedení fy. EG.D jako provozovatele distribuční sítě el. energie, bylo veškeré nadzemní vedení v ul. Zádvoří uloženo do země. Byly odstraněny veškeré betonové sloupy v ul. Zádvoří. V době zpracování projektové dokumentace nebyl tento investiční záměr EG.D znám. Osvětlení S4 bylo vyprojektováno jako výměna osvětlení na stávajícím betonovém sloupu. Z důvodu odstranění stávajícího betonového sloupu bylo nutné vybudovat nový stožár VO pro osvětlení S4.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 2 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	20 490,50			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	20 490,50			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3			
4			
5			
Souhrn za celou stavbu		245 028,86	-80 898,38
		164 130,48	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 2**

SO 401.2-01 - Stožár VO **způsobilé**

Vyjádření TDS:

Dne **30. 08. 2023**


Ing. Arnóld Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **30. 08. 2023**


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **30. 08. 2023**


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963
věc: Změnový list č. 3 SO 101.2-3.1.1 Chodníky-Výšková úprava kanalizace způsobilé

Zdůvodnění změny:
 Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,025-0,065 pravá strana byly obnažena stávající kanalizace. Tato kanalizace se nacházela v jiné výškové úrovni, než předpokládala projektová dokumentace zpracovaná na základě dostupných podkladů.
 Stávající kanalizace svým profilem zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku. Do kanalizace je projektované zaústění odvodnění chodníků a vjezdu UŽ1a UŽ2, které by při stávající úrovni kanalizace nebylo možné ve spádu zaústit. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci výškově přeložit. Jedná se o stávající starou kanalizaci a při tvorbě projektové dokumentace nabylo možné ověřit její skutečnou polohu.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)
Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 3 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
 Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	318 228,61			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	318 228,61			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4			
5			
Souhrn za celou stavbu		563 257,47	-80 898,38
		482 359,09	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 3**

SO 101.2-3.1.1 Chodníky-Výšková úprava kanalizace **způsobilé**


Vyjádření TDS:

Dne **30. 08. 2023**


Ing. Arnold Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **30. 08. 2023**


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **30. 08. 2023**


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101.2-01.2 Komunikace-výkop pro obrubu **nezpůsobilé**

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bude realizována silniční betonová obruba. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Do soupisu prací byla dopočítána kubatura odkopu pro osazení silniční obruby.

Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).

Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Práce jsou obsaženy v objektu Komunikace a jedná se o nezpůsobilý výdaj.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 4 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu-vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	72 599,72			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	72 599,72			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5			
Souhrn za celou stavbu		635 857,20	-80 898,38
		554 958,82	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101.2-01.2 Komunikace-výkop pro obrubu **nezpůsobilé**


Vyjádření TDS:

30. 08. 2023
Dne


Ing. Arnold Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

30. 08. 2023
Dne.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

30. 08. 2023
Dne


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

vč: **Změnový list č. 5**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Palisáda **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bude realizována stěna z betonových palisád. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Do soupisu prací byla dopočítána kubatura betonové palisády dle projektové dokumentace.

Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).

Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 5 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu-vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	448 608,52			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	448 608,52			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
Souhrn za celou stavbu		1 084 465,72	-80 898,38
		1 003 567,34	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 5**
SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Palisáda **způsobilé**


Vyjádření TDS:

30. 08. 2023
Dne


Ing. Arnold Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

30. 08. 2023
Dne.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

30. 08. 2023
Dne


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 6**

SO 101.2-3.1.2 Chodníky-Ochrana kamenného základu **nezpůsobilé**

Zdůvodnění změny:

Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,175-0,195 pravá strana byly obnaženy základy stávající kamenné zdi.

Výkop pro nově budovaný chodník obnažil stávající kamenné základy skládané na sucho až na základovou spáru. Z tohoto důvodu je nutné stávající základ ochránit, aby nedošlo k porušení základu a následném sesunutí stávající zdi. Základ bude ochráněn zdí z betonových palisád.

Tato úprava se nachází ve staničení se sklonem chodníku větším než 8,33%, proto tento náklad bude nezpůsobilý.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 6 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	275 797,64			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	275 797,64			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
Souhrn za celou stavbu		1 360 263,36	-80 898,38
		1 279 364,98	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 6**

SO 101.2-3.1.2 Chodníky-Ochrana kamenného základu **nezpůsobilé**

Vyjádření TDS:

14. 09. 2023
Dne


Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

14. 09. 2023
Dne.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

14. 09. 2023
Dne


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 7**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642 **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Vyústění kanalizace odvodnění stavby je přes výústní objekt VO1 na terén v km 0,630. Po odstranění náletových dřevin a vytýčení VO1 v terénu, bylo navrženo prodloužení kanalizace o 12m, aby nedocházelo k vyplavování okolních pozemků srážkovou vodou a pro lepší odvedení srážkových vod do stávající vodoteče.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: *dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)*

Odůvodnění pro toto zařazení: *Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., §222 se předkládaný změnový list č. 7 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.*

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	64 513,98			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	64 513,98			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
7	Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642	64 513,98	
Souhrn za celou stavbu		1 424 777,34	-80 898,38
		1 343 878,96	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 7**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-prodloužení kanalizace0,630-0,642 **způsobilé**


Vyjádření TDS:

Dne **27. 10. 2023**
.....


Ing. Arnold Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **27. 10. 2023**
.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **27. 10. 2023**
.....


Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 8**

SO 101.2-02.2. Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758 **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měl být opraven propustek pod vjezdy v km 0,758-0,765 pravá strana.

Po zahájení zemních prací na opravě propustku byl zjištěn havarijní stav zbylé části propustku v km 0,740-0,758. Vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu propustku bylo rozhodnuto o jeho kompletní opravě.

Za zhotovitele předkládá: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: *dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)*

Odůvodnění pro toto zařazení: *Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 8 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.*

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	92 900,13			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	92 900,13			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Chodníky-Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
7	Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642	64 513,98	
8	Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758	92 900,13	
Souhrn za celou stavbu		1 517 677,47	-80 898,38
		1 436 779,09	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**


Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 8**

SO 101.2-02.2. Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758 **způsobilé**


Vyjádření TDS:

22. 11. 2023
Dne


Ing. Arnold Rozehnal.


Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

22. 11. 2023
Dne.....


Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

22. 11. 2023
Dne


Mgr. Monika Rozehnalová