

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.: 141/LBAA-017/2025

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Název Díla: „Opravy komunikací: Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové, Areál MŠ Podivín a Podivín - U betonárky“

**Čl. I
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Podivín

se sídlem: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

IČO: 00283495

DIČ: CZ00283495

zastoupena: Ing. Martin Důbrava, starosta

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i technických:

Jméno: Ing. Martin Důbrava, starosta

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

zastoupena Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti Jih a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Jih

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

bankovní spojení:

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur: STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Václav Opiol, funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih

Jméno: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno Ing. Jiří Kaman, funkce: vedoucí PJ Hrušky

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku č.2

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 12.8.2025 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 141/LBAA-017/2025 (dále také jen „Smlouva“) a dále pak dne 17.9.2025 Dodatek č.1. Tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 2“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
2. Dílem se rozumí: **Opravy komunikací: Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové, Areál MŠ Podivín a Podivín - U betonárky** (dále jen „Dílo“).
3. Při provádění části díla s názvem „**Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové**“ dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), vícepráce též jen jako „**Změny díla**“).
V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány v Rozdílovém rozpočtu, který je přílohou č.2 Dodatku.
4. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je upravený položkový rozpočet části Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové.

Čl. III

Změna ceny díla

1. Cena díla dle čl. IV Smlouvy, odst. 1. se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku č. 2 upravuje takto:
Zvyšuje se o částku víceprací: 10 646,00 Kč bez DPH
2. **Celková cena díla se mění z částky dle Dodatku č.1: 2 498 556,50 Kč bez DPH na Cenu díla bez DPH: 2 509 202,50 Kč.**

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č.71/2025 konané dne 7.10.2025 usnesením č. 71.3.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet části Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové

Příloha č. 2 Rozdílový rozpočet části Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové

Dodatek přezkoumal:

Jméno: Ing. Martin Důbrava

Funkce: starosta

Dodatek přezkoumal:

Jméno: Ing. Jan Zířčák

Funkce: OTÚ oblasti JIH

ZP


V Podivíně dne

10/10/2025

V Brně dne 10.10.2025

Za Objednatele:

Město Podivín



Jméno: Ing. Martin Důbrava

Funkce: starosta

Za Zhotovitele:

STRABAG a.s.



Jméno: Ing. Václav Opiol

Funkce: vedoucí OTÚ oblasti JIH

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-1-



Jméno: Ing. Ondřej Volek

Funkce: ekonom oblasti Jih

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovarník, 690 06 Brno
(7)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Objednatel : Město Podivín

Zhotovitel: STRABAG a.s., IČO: 60838744

Stavba : Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové

položka		m.j.	výměra	cena /m.j.	cena celkem
Položkový rozpočet - křižovatka					
1.	Frézování stávajícího povrchu tl.50mm včetně zametení, odvozu a likvidace	m2	154,00	105,00	16 170,00
2.	Řezání + zálivka	m	25,00	120,00	3 000,00
3.	Spojovací postřik do 0,3kg/m2	m2	154,00	20,00	3 080,00
4.	Pokládka ohrusné vrstvy z materiálu ACO 11+ nemodifikované	m2	154,00	365,00	56 210,00
5.	Výšková úprava stávajících dešťových vpustí	kpl	2,00	2 800,00	5 600,00
6.	Výšková úprava stávajícího šachetního poklopu	kpl	1,00	3 400,00	3 400,00
7.	Výměna - vybourání stávající obruby a osazení nové vč. dodání materiálu	m	28,00	1 500,00	42 000,00
8.	Předláždění dvouřádků podél obruby	m	16,00	599,00	9 584,00
Položkový rozpočet - ulice					
1.	Frézování stávajícího povrchu tl.50mm včetně zametení, odvozu a likvidace	m2	1 518,00	105,00	159 390,00
2.	Řezání + zálivka	m	10,00	120,00	1 200,00
3.	Spojovací postřik do 0,3kg/m2	m2	1 518,00	20,00	30 360,00
4.	Pokládka ohrusné vrstvy z materiálu ACO 11+ nemodifikované	m2	1 518,00	365,00	554 070,00
5.	Výšková úprava stávajících dešťových vpustí	kpl	8,00	2 800,00	22 400,00
Položkový rozpočet - jiné					
1.	Přechodné dopravní značení vč. DIO	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
2.	Oprava kaverny vč. dodání materiálu	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
Základní cena dodávky celkem					928 714,00
DPH 21 %					195 029,94
Celková cena dodávky včetně DPH					1 123 743,94

V Hruškách dne: 06.10.2025

Pozn:

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

STRABAG

Objednatel : Město Podivín

Zhotovitel: STRABAG a.s., IČO: 60838744

Stavba : Ul. 1. máje, křižovatka Nerudova - B. Němcové

položka		m.j.	výměra	cena /m.j.	cena celkem
	Vícepráce - křižovatka				
1.	Výměna - vybourání stávající obruby a osazení nové vč.dodání materiálu	m	4,00	1 500,00	6 000,00
2.	Předláždění dvourádků podél obruby	m	4,00	599,00	2 396,00
	Vícepráce - jiné				
1.	Oprava kaverny vč. dodání materiálu	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
ROZDÍL celkem					10 646,00