



DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Podivín – Výstavba požární zbrojnice“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Podivín**
Sídlo: 691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2
Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta
IČO: 00283495
DIČ: CZ00283495
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED];
- ve věcech technických: Ing. Radim Holub, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED];
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED];

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **F&K&B, a.s.**
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
Kontaktní místo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
Zastoupen: Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva
IČO: 26236061
DIČ: CZ26236061

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 3531.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Ivičič, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED];
- ve věcech technických: Ing. Radim Hamada, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED];

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 4. 4. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Podivín – Výstavba požární zbrojnice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky, program 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, v rámci projektu s názvem „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“, identifikační číslo projektu 014D263003037 (dále jako „**projekt MV**“) a rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu s názvem „Stavba požární zbrojnice pro JSDH Podivín“, číslo smlouvy JMK082630/23/OKH (dále jen jako „**projekt JMK**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. I Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla v souladu s čl. 3.5 Smlouvy potřeba provedení dodatečného archeologického výzkumu v úseku starého sklepa a zadního vchodu do radnice – tato potřeba byla vyvolána nálezovou situací při archeologickém dohledu.
- 2.2 Na základě výše popsané nálezové situace předložil dne 20. 5. 2025 Objednatel Žádost o provedení archeologického výzkumu Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 68081758 (dále jen „**Archeologický ústav**“). Archeologický výzkum byl zahájen dne 20. 5. 2025 a ukončen dne 11. 8. 2025. V průběhu této doby (12 týdnů) měl zhotovitel omezený přístup na staveniště – k.ú. Podivín s parcelním číslem 886/3, 886/4, 883 a 887 (dále jen „**staveniště**“) v celkovém rozsahu **3 měsíců**.
- 2.3 Smluvní strany činí výše uvedenou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a berou na vědomí, že k provedené změně Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.
- 2.4 Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují, že považují rozsah a průběh záchranného archeologického výzkumu za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na jejich vůli.

III. Změny doby plnění

- 3.1 Doba plnění dle čl. III Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku upravuje následovně:
- 3.1.1 Termín provedení díla: **nejpozději do 24 měsíců** ode dne obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění.

IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- 4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 74/2025 ze dne 5. 11. 2025, usnesení č. 74.5.

V Podivíně dne: *dle el. podpisu*

Ing. Martin Důbrava
Digitálně podepsal
Ing. Martin Důbrava
Datum: 2025.12.15
10:16:31 +01'00'

.....
Ing. Martin Důbrava

Starosta města

za objednatele

V Brně dne: *dle el. podpisu*

Ing. Stanislav Ivičič
Digitálně podepsal Ing. Stanislav
Ivičič
Datum: 2025.12.11 15:22:06 +01'00'

.....
Ing. Stanislav Ivičič

místopředseda představenstva

za zhotovitele