



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Obec Milín**  
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín, okres Příbram, Středočeský kraj  
IČ: 00242730  
DIČ: CZ00242730  
Zastoupen: Ing. Pavlem Neklem, starostou

Osoba oprávněná jednat ve  
věcech technických: Vladimír Vojáček, místostarosta  
Tel.: +420 318 691 325, +420 603 958 654

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**

Sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice  
IČ: 27195783  
DIČ: CZ27195783  
Zapsán: MS v Praze, oddíl C, vložka 103585  
Zastoupen: Lukáš Novotný, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 193109722/0300

na straně druhé jako „zhotovitel“



## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 12. 10. 2015 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Rekonstrukce zahrady MŠ U Lesíčka – opakované řízení**“ (dále jen „zakázka“) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 26. 3. 2015, účinná od 1. 4. 2015), v rámci projektu s názvem „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Milín“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství a světu (ERDF), oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací., registrační číslo projektu: 15248967, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % celkové ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Soupis a víceprací.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, které rozšiřuje původní předmět plnění.
- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna celkové ceny díla a některé související otázky.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o úpravu stávajících stromů dle návrhu arboristy, kácení vzrostlých stromů bez možnosti použití techniky, přesazení stromů z důvodu nevyhovujícího stanoviště, frézování pařezů po kácení a zemní práce spočívající ve vylámaní části skály pod herními prvky.
- 2.6. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku. Celková cena víceprací činí Kč 73.611,80 bez DPH. Tyto vícepráce budou hrazeny z rozpočtové rezervy ve výši Kč 158.229,-- bez DPH, která byla zahrnuta do celkové ceny díla; zůstatek rozpočtové rezervy tak po vyčerpání této částky bude činit Kč 84.617,20 bez DPH.
- 2.7. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností do 30 dnů ode dne doručení objednateli a čerpána v souladu s čl. 2.6. tohoto dodatku z rozpočtové rezervy.



### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek schválila rada obce Milín dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 1384.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

### IV.

#### Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

**Příloha č. 1:** Soupis víceprací

3. 12. 2015

V Milíně dne 3. 12. 2015

.....  
**Ing. Pavel Nekl, starosta  
Obec Milín**

za objednatele



**GREEN PROJECT**®

Dobřejská 104, 271 01 Přímonice  
IČO: 27195783, DIČ: CZ 27195783,  
Tel: 314 801 120, Mobil: 731 503 620  
www.greenproject.cz

.....  
**Lukáš Novotný, jednatel  
GREEN PROJECT s.r.o.**

za zhotovitele