

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.		
Investor:	Obec Těrlicko	Datum: 13.01.2026	
Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	Viz. příloha	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Uzemnění Cortenových záhonů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby došlo ke zjištění, že se v PD neuvažuje s uzemněním cortenových stěn, na kterých jsou umístěna svítidla. Po konzultaci s AD, TDI, a revizním technikem, bylo dohodnuto provedení, dodatečného uzemnění všech cortenových záhonů</p>			
Počet připojených listů specifikací : 1		listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Dlažby Mikula s.r.o.			
Vojtěch Šebesta			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 7</i>
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Uzemnění Cortenových záhonů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby došlo ke zjištění že se v PD neuvažuje s uzemněním cortenových stěn, na kterých jsou umístěna svítidla. Po konzultaci s AD, TDI, a revizním technikem, bylo dohodnuto provedení, dodatečného uzemnění všech cortenových záhonů</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : <div style="text-align: right;">- 0,00 Kč</div>	Cena víceprací bez DPH : <div style="text-align: right;">+ 42 083,65</div>	
Výsledná cena změny bez DPH : <div style="text-align: right;">+ 42 083,65 Kč</div>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <div style="text-align: center;">Prodloužení termínu o 5 dní</div>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Lukáš Mikula – jednatel.	