

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Dukovany
Sídlo:	Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupen:	Miroslavem Kříšťálem, starostou obce
IČ:	00289329
DIČ:	CZ00280329
Bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	1522403389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Chvátal, email: chvatalprojekce@seznam.cz , tel.č. 732756386

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlem:	TOMIreko, s.r.o.
IČ:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
DIČ:	28359216
Zapsán:	CZ28359216
Zastoupen:	KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
Bankovní spojení:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
Číslo účtu:	ČS, a.s., Třebíč
	2174012369/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Martin Zedníček, ředitel Ing. Josef Dvořák, autorizovaný inženýr
---	---

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 11. 11. 2015 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rozvojové území Podevsí - Dukovany**“ (dále jen „zakázka“) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % celkové ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet stavby – str. 1 - 19.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran – právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.
- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce a s tím související změna celkové ceny díla a některé související otázky.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o:
- méněpráce – změna trasy splaškové kanalizace a rozsahu přípojek,
 - vícepráce – zvětšení výkopů a mocnosti podkladních vrstev + obsypu ČJ. Dále se jedná o přidání jedné větve drenáže u SO 165 z důvodu velkého množství vody v podkladních vrstvách.

Zdůvodnění méněprací:

Vzhledem k rozmístění pozemků pro budoucí RD bylo rozhodnuto o zkrácení trasy splaškové kanalizace – vynechán úsek S2-S1, nahrazen přípojkami k jednotlivým pozemkům, které budou napojeny navrtávkami ze stávajícího kanalizačního řádu.

Zdůvodnění víceprací:

Při provádění zemních prací pro ČJ bylo zjištěno podloží z nesoudržných sprašů. Nebylo možno provést výkop v souladu s PD – rozdílná hloubka výkopu pro obě nádrže. Bylo nutné vykopat celou jámu na úroveň hlubší nádrže a následně z důvodu zlepšení únosnosti podloží ještě o cca 1 m níže a doplnit podklad pod nádrže z kameniva 0-8. Nádrže pak byly rovněž obsypány do výšky 2,1 m ode dna výkopu kamenivem 0-8. Rovněž došlo ke zvětšení výkopů z důvodu nestability zeminy. Nebylo provedeno pažení výkopů, ale došlo k rozšíření výkopů oproti původnímu předpokladu z PD.

Při provádění zemních prací pro SO 165 – nová komunikace – byla zjištěna přítomnost velkého množství vody v podloží, která je větší, než předpokládal projekt. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o provedení ještě jednoho úseku drenáže na druhé straně komunikace s napojením do drenáže dle PD. Účelem je odvedení co největšího množství vody z podloží komunikace.

- 2.6. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena méněprací činí: KČ 51.353,-- bez DPH

Cena víceprací činí: KČ 244.217,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o KČ 192.863,-- bez DPH, (jedná se o zaokrouhlení jednotkových cen), v podrobnostech viz přiložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

- 2.7. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek schválila rada obce Dukovany dne 25.4.2016 usnesením č. 22/1
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby: str. 1 – 19

V Dukovanech dne 26.4.2016

Miroslav Křišťál
starosta

za objednatele



Ing. Tomáš Kliner, jednatel

za zhotovitele



Karlovo nám. 48 674 01 Tápová
Č. 283 59 216 DIČ: CZ28359216