



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 174 / LCIV / 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**
Sídlo: Chodov, Školní 737, PSČ 35735
Zastoupen: Bc. Věrou Bráborcovou, ředitelkou
IČ: 27989364
DIČ: CZ27989364

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4034492339/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Milan Kaláb
- koordinátor BOZP: Jiří Hioka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **SUAS - stavební, s.r.o.**
Sídlo: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601
Kontaktní místo: 357 43 Vřesová, Areál Sokolovské uhelné
Zastoupen: Pavlem Mikešem - jednatelem
IČ: 617 79 539
DIČ: CZ61779539
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17521443/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Libor Vrána

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 12. 2017 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP s názvem projektu: „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611 (dále jen jako „**projekt**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 7 a 8 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 7 a 8. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 2, 3, 4, 5 a 6. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

2.5. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD			14 396 434,64	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 1	222/6	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	62 582,68	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 2	222/5	Méněpráce	- 397 722,30	Kč bez DPH
		Vícepráce	435 085,65	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 3	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	28 214,75	Kč bez DPH

Změnový list stavby č. 4	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	22 136,77	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 5	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	7 902,17	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 6	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	39 227,98	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 7	222/4	Méněpráce	- 152 041,69	Kč bez DPH
		Vícepráce	180 305,35	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 8	222/4	Méněpráce	- 148 204,56	Kč bez DPH
		Vícepráce	232 724,00	Kč bez DPH
Cena díle podle dodatku č. 1			14 706 645,44	Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 - 8 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 - 8.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Změnový list č. 1

Příloha č. 2: – Změnový list č. 2

Příloha č. 3: – Změnový list č. 3

Příloha č. 4: – Změnový list č. 4

Příloha č. 5: – Změnový list č. 5

Příloha č. 6: – Změnový list č. 6

Příloha č. 7: – Změnový list č. 7

Příloha č. 8: – Změnový list č. 8

V Chodově dne 18. 4. 2018

Bc. Věra Bráborcová

ředitelka
BENNY CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 166 410
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Pavel Mikeš
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	1
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. Při provádění bourací prací stávajících vnitřních svislých konstrukcí - příček, byly částečně odkryty i povrchy železobetonových průvlaků pod konstrukcí stropů. Zástupce objednatele - TDi ing. Milan Kaláb navrhl zhotoviteli odstranit pro podrobnou kontrolu omítky z průvlaků v 1.P.P. a 1.N.P. v celém rozsahu. Po provedení těchto prací a následné kontrole, rozhodl TDi o částečném ošetření a sanaci nosné ocelové výztuže a betonů průvlaků pod stropními konstrukcemi v obou podlažích v rozsahu dle jeho instrukcí v e-mailu ze dne 28.3.2018.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - OPRAVA (SANACE) ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVLAKŮ							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
1.	978013191R00	Otlučení omít.váp.nebo vápenocem.v roz.100 %	m2	51,34	47,25	2 425,82	
2.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,79	115,50	322,25	
3.	979011221R00	Svislá dop.suti a vybou.hmot nošením za 1 podl.	t	2,79	115,50	322,25	
4.	979082111R00	Vnitrostav.doprava suti a vybou.hmot do 10 m	t	2,79	126,00	351,54	
5.	979082121R00	Vnitro.dopr.suti a vyb.hmot přípl.za každ.dal. 5 m	t	2,79	52,50	146,48	
6.	979083117R00	Vodorovné přem.suti na skládku do 6000 m	t	2,79	120,00	334,80	
7.	979083191R00	Příplatek za dal.započatých 1 000 m nad 6 000 m	t	2,79	6,00	16,74	
8.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,79	10,50	29,30	
9.	979990001R00	Poplatek za skládku stav.suti a ostat.odpodu	t	2,79	210,00	585,90	
10.	941955001R00	Lešení lehké pracovní, o výšce leš.podla.do 1,2m, 1.P.P.	m2	40,50	42,00	1 701,00	
		Tato položka se počítá na m2 pohledové plochy lešení, ne jako váš rozpočtář uvádí m2 podlahové plochy nebo výměry podhledu ???					
11.	941955002R00	Lešení lehké prac., o výšce leš.podla.od 1,2m do 1,9m, 1.N.P.	m2	95,50	52,50	5 013,75	
		Tato položka se počítá na m2 pohledové plochy lešení, ne jako váš rozpočtář uvádí m2 podlahové plochy nebo výměry podhledu ???					
12.	289902121R00	Odsek.betonu, vrstvy do 80 mm, do 15 % sanované plochy (z plochy 16,42 m2)	m2	2,46	864,00	2 125,44	
13.	100001500R00	Dočištění stěny v celé výměře sanované plochy, 100 %	m2	16,42	173,00	2 840,66	
14.	216604391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, do 30 % sanované plochy (z plochy 16,42 m2)	m2	4,93	189,00	931,77	
15.	614472625RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.25 mm (prům.), materiály QUICK-MIX	m2	16,42	2 758,26	45 290,63	
rozklad položky		BS 210 přechodový můstek a ochrana výztuží proti korozi, splňuje ZTV-ING a EN 1504-7	kg	100,00	55,12	5 512,00	
		BS 220 sanační hrubá malta na betonové konstrukce, splňuje ZTV-ING a EN 1504-3	kg	800,00	26,80	21 440,00	
		Práce - zedník a pomocný stavební dělník, vč.režij.nákladů a zisku	hod	56,00	327,48	18 338,63	
16.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů	t	1,25	115,50	144,38	
Cena za práce změnového listu č. 1 bez DPH						62 582,68 Kč	
DPH 21 %						13 142,36	
Celka celkem včetně DPH						75 725,04 Kč	

V Sokolově dne 10.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o., tel.: 352.466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539


Schválil:

Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992


[illegible][illegible]

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	= Chłodziwo i podłożenie elastyczne (piana rozpr. porowata) + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
	= Izolacja konstrukcyjna
	= Wewnętrzne drzwi

The *Journal of Applied Gerontology* is a journal for scholars and practitioners in the field of aging. It is the only journal in the field that is devoted to the study of aging in all its aspects. The journal is published quarterly and is the only journal in the field that is devoted to the study of aging in all its aspects.

[illegible]



AWC (antennal wheel) placed on mandibularis with the prothoracic tibia 2100 mm. Body is parallel, min. 13 mm (prothoracic dorsolateral) antitarsus 1 equidistant to body (body) only, none.
- not visible in 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/10

- [illegible]

0.05
Daguer's achromatic doublet is 50.507" x 150 mm (center) o.d.

22

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Nome	Comparto di riferimento	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08

Výrobky a materiály uvedené v této projekci ve dokumentaci nejsou závazné, fotografie je může nahradit výrobky nebo materiály jiných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby zhotovení nedotýká znehodnocení nebo ke službě funkčnosti projektovaného díla.

Notes: * indicates significant difference between the two groups. A difference of 1.00 indicates that the two groups are not significantly different.

1995 • *Journal of the American Medical Association* 273:1329-1334

Ing. Milan KALAJ - President of a Institute of Technology, Multivision 1149 354 01 34

Project	Subproject	Start Date	End Date	Duration	Start Date	End Date	Duration
Project 1	Subproject 1	2010-01-01	2010-01-31	30	2010-01-01	2010-01-31	30
Project 2	Subproject 2	2010-02-01	2010-02-28	28	2010-02-01	2010-02-28	28
Project 3	Subproject 3	2010-03-01	2010-03-31	31	2010-03-01	2010-03-31	31
Project 4	Subproject 4	2010-04-01	2010-04-30	30	2010-04-01	2010-04-30	30
Project 5	Subproject 5	2010-05-01	2010-05-31	31	2010-05-01	2010-05-31	31
Project 6	Subproject 6	2010-06-01	2010-06-30	30	2010-06-01	2010-06-30	30
Project 7	Subproject 7	2010-07-01	2010-07-31	31	2010-07-01	2010-07-31	31
Project 8	Subproject 8	2010-08-01	2010-08-31	31	2010-08-01	2010-08-31	31
Project 9	Subproject 9	2010-09-01	2010-09-30	30	2010-09-01	2010-09-30	30
Project 10	Subproject 10	2010-10-01	2010-10-31	31	2010-10-01	2010-10-31	31
Project 11	Subproject 11	2010-11-01	2010-11-30	30	2010-11-01	2010-11-30	30
Project 12	Subproject 12	2010-12-01	2010-12-31	31	2010-12-01	2010-12-31	31

Page: 38

Mathematics Dengler Nov 6

Appendix

2000

Isidori 737, 357 35 Chodon

STATE 737, 33/ 85 CHODON

05/09/2005

DEUTSCHE DRUCKUNTERNEHMEN - GERMAN PRINTING FIRMS 1999

Printed by the
Printer of the
Government of the
State of New York
at the Office of the
Comptroller, Albany

--	--

.....

Z. L. C. 1.
SANACRE & B.
KONTAKA!

LEGENDA KONSTRUKCÍ

Cineové zdívo s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM P + D. It. die potreby

Zardívané konstrukce

Stávající zdroj

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	2
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny chybou v PD a nedostatečnou zpětnou kontrolou v ZŘ Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách v potřebném rozsahu (rozměry prvků výplní otvorů - plastových a AL dveří) a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt provozuschopný. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je chyba v projektové dokumentaci (příloha číslo D.1.1-13 Výpis výplní otvorů), v uvedeném výpisu jsou nesprávně zadané rozměry plastových a hliníkových dveří (rozměry prvků jsou menší než je potřeba do stavebních otvorů o 150 mm), s těmito daty byl také chybně vypracován výkaz výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení. Nově oceněno dle opravené tabulky dveří zaslané Ing.Kalábem e-mailem dne 3.4.2018 v 16:47 hodin.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - CHYBNĚ ZADANÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
Položky ze soupisu prací a dodávek k SoD							
89	764 00 0002	Mon.a dopr.na místo pro plast.výplně vč.okování dle specif.	soub	0,90	-70 306,11	-63 275,50	
90	764 01	D/1 Plast.vstup.dveře s nadsvět., dveře otev.jednokř. 1550x2800 mm	kus	2,00	-28 768,95	-57 537,90	
91	764 02	D/2 Plast.vstup.dveře s nadsvět., dveře otev.jednokř. 1050x2800 mm	kus	2,00	-18 205,95	-36 411,90	
92	764 03	D/3 Plast.vstup dveře, dveře otev.dvoukř.AKL, bílé 1550x2100 mm	kus	1,00	-25 655,70	-25 655,70	
93	764 04	D/4 Plast.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2000 mm	kus	4,00	-31 717,35	-126 869,40	
94	764 05	D/4 Plast.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2000 mm	kus	1,00	-22 971,90	-22 971,90	
99	764 10	D/10 Hliník.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2100 mm	kus	1,00	-65 000,00	-65 000,00	
Nové nahrazující položky							
89 N	764 00 0002 N	Mon.a dopr.na místo pro plast.výplně vč.okování dle specif.	soub	0,90	72 093,81	64 884,43	
90 N	764 01 N	D/1 Plast.vstup.dveře s nadsvět., dveře otev.jednokř. 1550x2800 mm	kus	2,00	31 620,52	63 241,04	
91 N	764 02 N	D/2 Plast.vstup.dveře s nadsvět., dveře otev.jednokř. 1050x2800 mm	kus	2,00	20 161,91	40 323,82	
92 N	764 03 N	D/3 Plast.vstup dveře, dveře otev.dvoukř.AKL, bílé 1550x2100 mm	kus	1,00	28 137,62	28 137,62	
93 N	764 04 N	D/4 Plast.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2000 mm	kus	4,00	34 910,13	139 640,52	
94 N	764 05 N	D/4 Plast.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2000 mm	kus	1,00	26 164,68	26 164,68	
99 N	764 10 N	D/10 Hliník.inter.dveře, dveře otev.dvoukř., fól dub 1550x2100 mm	kus	1,00	72 693,54	72 693,54	
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 2 bez DPH						37 363,35 Kč	
DPH 21 %						7 846,30	
Cena celkem včetně DPH						45 209,65 Kč	

V Sokolově dne 13.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

DENNÍ CENTRUM ③

Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb

Kaláb

ZMĚNOVÝ LIŠT STAVBY						Číslo:	3
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - položka chybí v příloze č. D.1.1-13 Výpis výplní otvoru a v rozpočtu Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách - položky chybí a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt plně provozuschopný. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je chyba v projektové dokumentaci (příloha číslo D.1.1-13 Výpis výplní otvorů), v uvedeném výpisu posuvné vnitřní dveře rozm.1 200/1 970 mm včetně obložkové ocelové zárubně nejsou uvedeny, s těmito daty byl také chybně zpracován výkaz výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - POSUVNÉ DVEŘE VČ.OBLOŽKOVÉ OC.ZÁRUBNĚ							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
1.	642941111RT7	Dod.mont.pouzdro pro posuv.dveře jednokřídle JAP 1200x1970 mm	kus	1,00	9 574,75	9 574,75	
2.	764 21	Dod.posuvných jednokř.dveří SAPELI hlad.CPL Dub 1200X1970 mm, výplň odlehčená DTD	kus	1,00	5 390,00	5 390,00	
3.	764 22	Mušle hranatá neuzamykatelná nerez	kus	2,00	495,00	990,00	
4.	766660301U00	Mtž.posuvných jednokř.dveří do pouzdra, vč.oblož.ocelové zárubně	kus	1,00	5 280,00	5 280,00	
5.	764 23	Dod.ocelové oblož.zárub.pro pos.dveře na stav.pouzdro ZAKO HXP 150 1200 1970+0	kus	1,00	6 589,00	6 589,00	
6.	764 24	Manipulace na stavbě a doprava od výrobce	soub	1,00	391,00	391,00	
Cena za práce změnového listu č. 3 bez DPH						28 214,75 Kč	
DPH 21 %						5 925,10	
Cena celkem včetně DPH						34 139,85 Kč	

V Sokolově dne 16.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS **SUAS-stavební, s.r.o.**
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992


Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	4
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - položka chybí v příloze č. D.1.1-13 Výpis výplní otvoru a v rozpočtu Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách - položky chybí a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt plně provozuschopný. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je chyba v projektové dokumentaci (příloha číslo D.1.1-13 Výpis výplní otvorů), v uvedeném výpisu výdejní hliníkové výsuvné okno 1000x1200 mm včetně parapetu není uvedeno, s těmito daty byl také chybně zpracován výkaz výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - VÝDEJNÍ OKNO HLINÍKOVÉ VÝSUVNÉ 1000x1200 mm							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
1.	764 000 002	Mon.a dopr.na místo pro AL výplně vč.okování dle specif.	soub	1,00	1 996,50	1 996,50	
2.	764 24	Dod.výdejní okno vertikální z hliníkových profilů bez přerušení tepelného mostu, bílá barva RAL 9016, výplň bezpečnostní sklo VSG 33,1 mléčné, dělení na dvě poloviny, horní fixní, dolní výsuvná nahoru s madlem, aretace 2x, samonavíjecí mechanismus, který pomáhá zvedat výsuvnou část, rozměru 1000x1200 mm	kus	1,00	19 863,00	19 863,00	
3.	764000001	Dod.a montáž plastový parapet š. 400 mm	m	1,00	277,27	277,27	
Cena za práce změnového listu č. 4 bez DPH						22 136,77 Kč	
DPH 21 %						4 648,72	
Cena celkem včetně DPH						26 785,49 Kč	

V Sokolově dne 16.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,



SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Schválil:


Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**



DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	5	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - část kanalizačního svodného potrubí včetně 2 kusů vpustí podlahových chybí na výkrese č. D.1.4.a-07 Vnitřní kanalizace 1.N.P. svodné potrubí a není ve VV ani v rozpočtu Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách - položky chybí a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt plně provozuschopný. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je chyba v projektové dokumentaci (příloha číslo D.1.4a-07 Vnitřní kanalizace 1.N.P. svodné potrubí), v uvedeném výkrese chybí zakreslení podlahových vpustí a část svodného potrubí KG k nim včetně souvisejících zemních prací, s těmito daty byl také chybně zpracován výkaz výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení.						
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - 2 KUSY PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A ČÁST KG POTRUBÍ						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	4,50	287,70	1 294,65
2.	721211421	Vpusť podlahová se svis.odtok.DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
3.	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,00	174,30	348,60
4.	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,50	22,79	102,56
5.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,35	892,50	1 204,88
6.	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohoz.syp., s dodáním štěrkopísku fr.0 - 22 mm	m3	0,81	612,15	495,84
7.	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	2,70	122,43	330,56
8.	162701102R14	Vodor.přem.výkopku z hor.1-4 do 7000 m-skládka vzd.6,7 km Tisová	m3	1,35	236,25	318,94
9.	162201201R00	Vodor.přem.výkopku z hor.1-4, do 10 m a vysypání na kontejner	m3	1,35	157,50	212,63
10.	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,35	100,80	136,08
11.	174101102R00	Zásyp sypan.se zhut.v uzavř.prostorách s urov.povrchu s ruč.hutněn.	m3	0,54	262,50	141,75
12.	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva, bez dodávky kameniva	m3	0,45	472,50	212,63
13.	58337333R	Štěrkopísek frakce 0 - 32 A	t	0,81	262,50	212,63
14.	273361921RT2	Výztuž základ.desek z K.S., demo.a zpětná montáž, bez dodávky K.S.	t	0,07	5 145,00	370,44
Cena za práce změnového listu č. 5 bez DPH					7 902,17 Kč	
DPH 21 %					1 659,45	
Cena celkem včetně DPH					9 561,62 Kč	

V Sokolově dne 16.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992


Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	6
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - cirkulační potrubí teplé užitkové vody - chybí na výkresech č. D.1.4.a-02 Vnitřní vodovod 1.P.P. a D.1.4.a-03 Vnitřní vodovod 1.N.P. a není ve VV a v rozpočtu Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách - položky chybí a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a objekt plně provozuschopný. Důvodem vzniklých dodatečných stavebních prací je chyba v projektové dokumentaci (příloha číslo D.1.4a-02 Vnitřní vodovod 1.P.P., D.1.4.a-03 Vnitřní vodovod 1.N.P.) v uvedených výkresech chybí zakreslení cirkulačního potrubí PPR včetně ochrany potrubí termoizolačními trubicemi, s těmito daty byl také chybně zpracován výkaz výměr - slepý rozpočet pro zadávací řízení.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY PPR							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
1.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	35,00	240,45	8 415,75	
2.	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	47,00	294,00	13 818,00	
3.	722181251	Ochrana vodov.potr.přilepením termoizolačními trubicemi z PE tl.do 25 mm DN do 22 mm	m	82,00	104,58	8 575,56	
4.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	82,00	31,61	2 592,02	
5.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	82,00	10,77	883,14	
6.	0722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 - CHYBÍ V ROZPOČTU	m	311,00	10,77	3 349,47	
7.	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 - CHYBÍ V ROZPOČTU	m	98,00	11,52	1 128,96	
8.	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 63 - CHYBÍ V ROZPOČTU	m	22,00	21,14	465,08	
Cena za práce změnového listu č. 6 bez DPH						39 227,98 Kč	
DPH 21 %						8 237,88	
Cena celkem včetně DPH						47 465,86 Kč	

V Sokolově dne 17.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,



SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Schválil:


Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**



DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY					Číslo:	7
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - na základě požadavku zodpovědného projektanta a TDi ing. M.Kalába změna provedení keramických obkladů stěn z původní výšky 1800 mm na 2200 mm Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou v požadovaném rozsahu obsaženy v původních zadávacích podmínkách a ve zpracovaném VV - slepý rozpočet pro zadávací řízení. Důvodem vzniklých dodatečných stavební prací je způsob osazování ocelových obložkových zárubní přes keramické obklady stěn v sociálních zařízeních vycházející z návrhu zodpovědného projektanta a TDi z estetického hlediska.						
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - NAVÝŠENÍ VÝMĚRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položky ze soupisu prací a dodávek k SoD						
252.	781475115RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	225,962	-315,00	-71 178,03
253.	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	50,00	-26,25	-1 312,50
254.	597999	Obklad série Rako Color One	m2	259,8563	-291,90	-75 852,05
255.	78101	Lišta roh nerez k obkladům 8 mm 2500 mm	kus	20,00	-114,45	-2 289,00
256.	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,37564	-262,50	-1 411,11
Nové nahrazující položky						
252N.	781475115RV1 N	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele (1,8+0,9+1,25+2,125+1,8+0,9+1,15+1,15+2,55+1,15+3,55+3,875+2,05+0,925+0,925+1,25+1,4+1,05+0,8+0,925+0,925+1,975+1,175+1,95+0,925+1,1+1,4+1,3+1,3+2,325+2,125+2,125+1,125+4,95+0,75+3,275+3,275+6,3+1,75+1,75+2+2+1,525+0,6+3,275+3,335+1,5+1,5+0,2)*0,4=36,6 (0,9+0,9+0,9+1+0,8+0,8+0,9+1+1+1,3+1+1,3+1+7,3+4,335)*0,2=5,087	m2	267,652	315,00	84 310,38
253N.	781491001RT1 N	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	62,00	26,25	1 627,50
254N.	597999 N	Obklad série Rako Color One 41,69*1,15=47,94	m2	307,7963	291,90	89 845,74
255N.	78101 N	Lišta roh nerez k obkladům 8 mm 2500 mm	kus	25,00	114,45	2 861,25
256N.	998781102R00 N	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,32564	262,50	1 660,48
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 7 bez DPH						28 262,66 Kč
DPH 21 %						5 935,16
Cena celkem včetně DPH						34 197,82 Kč

V Sokolově dne 17.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

DENNÍ CENTRUM

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 tel. 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo:

8

Název projektu: **Zřízení denního stacionáře v Sokolově**

Registrační číslo

projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611**

Objednatel:

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Chodov 357 35, Školní 737

IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364

Zhotovitel:

SUAS-stavební, s.r.o.

Sokolov 356 01, Jednoty 1628

IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově

STRUČNÝ POPIS: **popis zdůvodnění změny - na základě požadavku objednatele změny typu svítidel na LED z důvodu vhodnějšího umělého osvětlení než jaké je možné zajistit zářivkovými svítidly**

Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou v požadovaném typu zpracované v projektové dokumentaci

a ani obsaženy v zadávacích podmínkách a ve zpracovaném VV - slepý rozpočet pro zadávací řízení.

Důvodem vzniklých dodatečných stavební prací je požadavek objednatele.

Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - ZMĚNA SVÍTIDEL ZE ZÁŘIVKOVÝCH NA LED

Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položky ze soupisu prací a dodávek k SoD						
73.	M2106	Montáž pro svítidla komplet	kompl	1,00	-31 500,00	-31 500,00
74.	Pol_35	A - zářivkové do podhledu, 4x18W, IP20 (např. Modus IT8)	ks	106,00	-596,40	-63 218,40
75.	Pol_36	B - zářivkové do podhledu, 2x18W, IP20 (např. Modus IT8)	ks	39,00	-565,95	-22 072,05
76.	Pol_37	C - zářivkové do podhledu, 4x18W, s krytem, IP40 (např. Modus IK)	ks	4,00	-939,75	-3 759,00
77.	Pol_38	E - vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 1x26W/G24, IP20 (např. Modus SPMB)	ks	4,00	-578,55	-2 314,20
78.	Pol_39	F - vestavné kruhové svítidlo do podhledu, 2x26W/G24, stmívatelné 1-10V, IP20	ks	2,00	-1 278,90	-2 557,80
79.	Pol_40	G - nástěnné svítidlo, 1x26W/G24, IP40 (např. Modus BRKL)	ks	7,00	-767,28	-5 370,96
80.	Pol_41	H - venkovní nástěnné svítidlo, s pohybovým spínačem, ekvivalent Ž100W, IP54	ks	3,00	-364,35	-1 093,05
81.	Pol_42	N - nouzové svítidlo 9W, s vlastním zdrojem na 3 hod., IP40, interiérové	ks	38,00	-429,45	-16 319,10
Nové nahrazující položky						
73N.	M2106 N	Montáž pro svítidla komplet	kompl	1,00	31 500,00	31 500,00
74N.	Pol_35 N	A - LED svítidlo do podhledu GREENLUX - např. DAISY VIRGO	ks	106,00	981,00	103 986,00
75N.	Pol_36 N	B - LED svítidlo do podhledu GREENLUX - např. DAISY VIRGO	ks	39,00	981,00	38 259,00
76N.	Pol_37 N	C - LED svítidlo do podhledu 4x18 W, s krytem, IP40	ks	4,00	1 266,00	5 064,00
77N.	Pol_38 N	E - LED vestavné kruhové svítidlo do podhledu 1x26W/G24, IP20	ks	4,00	861,00	3 444,00
78N.	Pol_39 N	F - LED vestavné kruhové svítidlo do podhledu 2x26W/G24, stmívatelné 1-10V, IP20	ks	2,00	1 928,00	3 856,00
79N.	Pol_40 N	G - LED nástěnné svítidlo GREENLUX - např. SMATR - R	ks	7,00	847,00	5 929,00
80N.	Pol_41 N	H - LED venkovní nástěnné svítidlo, s pohybovým spínačem, ekvivalent Ž100W, IP54	ks	3,00	1 174,00	3 522,00
81N.	Pol_42 N	N - LED nouzové svítidlo 9W, s vlastním zdrojem na 3 hod., IP40, interiérové	ks	38,00	978,00	37 164,00
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 8 bez DPH						84 519,44 Kč
DPH 21 %						17 749,08
Cena celkem včetně DPH						102 268,52 Kč

V Sokolově dne 17.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

DENNÍ CENTRUM ③

MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb