



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. 174 / LCIV / 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**
Sídlo: Chodov, Školní 737, PSČ 35735
Zastoupen: Bc. Věrou Bráborcovou, ředitelkou
IČ: 27989364
DIČ: CZ27989364

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4034492339/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Milan Kaláb
- koordinátor BOZP: Jiří Hioka

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **SUAS - stavební, s.r.o.**
Sídlo: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601
Kontaktní místo: 357 43 Vřesová, Areál Sokolovské uhelné
Zastoupen: Pavlem Mikešem - jednatelem
IČ: 617 79 539
DIČ: CZ61779539
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17521443/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Libor Vrána

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 12. 2017 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP s názvem projektu: „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611 (dále jen jako „projekt“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 2, 5 a 7 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 24, 27 a 29. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 3, 4 a 6 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnové listy stavby č. 25, 26 a 28. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 23. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

2.5. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4			14 977 722,77	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 23	222/6	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	15 288,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 24	222/4	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	47 123,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 25	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	10 500,00	Kč bez DPH

Změnový list stavby č. 26	222/5	Méněpráce	- 126 000,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	126 000,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 27	222/4	Méněpráce	- 157 500,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	46 776,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 28	222/5	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	66 295,00	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 29	222/4	Méněpráce	- 99 727,06	Kč bez DPH
		Vícepráce	129 979,37	Kč bez DPH
Cena díle podle dodatku č. 5			15 036 457,08	Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 – 7 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 7.

IV. Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Změnový list č. 23

Příloha č. 2: – Změnový list č. 24

Příloha č. 3: – Změnový list č. 25

Příloha č. 4: – Změnový list č. 26

Příloha č. 5: – Změnový list č. 27

Příloha č. 6: – Změnový list č. 28

Příloha č. 7: – Změnový list č. 29

V Chodově dne 6. 6. 2018
DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Bc. Věra Bráborcová
ředitelka

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 506 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2 ⑤
DIČ: CZ699001005, IČ: 647 79539

Pavel Mikeš
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY					Číslo:	23
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - tyto stav.práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. Při provádění zemních prací pro základové konstrukce přístavby začala do výkopu prosakovat spodní voda a podmáčela část základové spáry pro nové konstrukce základových pasů. Voda byla odvedena do drenážní jámy, ale v této je potřeba umístit plastovou šachtu s čerpadlem pro přečerpávání vody z pod základů do do nejbližší stávající kanalizační šachty s nedostatečnou hloubkou dna.						
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA S ČERPADLEM						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
2	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	3 213,00	3 213,00
4	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00	3 454,50	3 454,50
5	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,00	4 945,50	4 945,50
6.	8949	Čerpadlo do revizní šachty pro přečerpávání vody	kus	1,00	3 675,00	3 675,00
Cena za práce změnového listu č. 23 bez DPH						15 288,00 Kč
DPH 21 %						3 210,48
Cena celkem včetně DPH						18 498,48 Kč

V Sokolově dne 31.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 382 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.** ③

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 tel.: 382 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	24	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za vyšší výměru potřebného množství potrubí AL-Pex podlahového vytápění a za dodávku včetně montáže centrální jednotky Siemens QAX 913-CS k zajištění nezávislého řízení teploty v jednotlivých místnostech Potřebná výměra uvedeného potrubí podlahového vytápění k zajištění dokonalé účinnosti je vyšší než uvedená délka ve výkazu výměr - slepém rozpočtu pro zadávací řízení zpracovaném dle projektové dokumentace. A dále centrální jednotka pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech - regulace Siemens QAX 913-CZ - kontabilní s navrženým plynovým kotlem vytápění nebyla projektantem ÚT uvedena v projektu ústředního vytápění. Dodatečné stavební práce nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v potřebném rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku zajištění funkčnosti ústředního vytápění a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné stavební práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.						
Ocenění - navýšení ceny za potřebnou vyšší výměru potrubí podlahového topení a regulaci topení						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	73559	Regulace Siemens QAX 913-CS	kus	1,00	16 043,00	16 043,00
79	735511033	Podlahové vytápění - potrubí AL-PEX 18x2 mm	m	400,00	77,70	31 080,00
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 24 bez DPH					47 123,00 Kč	
DPH 21 %					9 895,83	
Cena celkem včetně DPH					57 018,83 Kč	

V Sokolově dne 31.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 893 64 Tel. 352 655 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	25	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za vyšší rozsah požárních ucpávek pro zachování požárních úseků včetně atestů dle skutečných kusů prostupů požárními úseky a požadavky z PBŘ Potřebná výměra požárních ucpávek vychází ze skutečnosti zjištěné přímo na stavbě prohlídkou a kontrolou autorizovaným požárním specialistou po provedení všech potřebných trubních vedení instalací a rozvodů elektro kabelů. Potřebný rozsah požárních ucpávek k dodržení podmínek z platného požárně bezpečnostního řešení stavby je vyšší než uvedený počet kusů ve výkazu výměr - slepém rozpočtu pro zadávací řízení zpracovaném dle PBŘ, které je součástí projektové dokumentace. Dodatečné stavební práce nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v potřebném rozsahu, jejich navýšení vzniklo v důsledku zajištění požární bezpečnosti stavby a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací k dokončení a kolaudaci díla. Pokud by nebyly dodatečné stavební práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.						
Ocenění - navýšení ceny za potřebné množství požárních ucpávek včetně atestu						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
119	99902	Požární ucpávky pro zachování požárních úseků vč.atestu	kus	5,00	2 100,00	10 500,00
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 25 bez DPH						10 500,00 Kč
DPH 21 %						2 205,00
Cena celkem včetně DPH						12 705,00 Kč

V Sokolově dne 1.6.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.** ③

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb

Schéma púdorysu 1. NP - umístění požárního úrazů



BRANÍ STACIONÁŘ - Sokolov

Schéma půdorysu 1. PP

- UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH
UCPÁVEK

HZS Karlovarského št.
územní odd. Sokolov
Petr Vojtěchovský
356 01 Sokolov
8



UCP x



PELLORE KZ XL C. 24

DOKLAD O VÝCHOZÍ KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU

provedené v souladu s Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. ve ZPP, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce

Kontrolu provedl:



PHP - SERVIS, s.r.o.

Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov
Reg. u KS v Plzni odd. C, vl. 24792 IČO: 291 01 352
Banka: Č.S., a.s. Sokolov č.ú.: 2225719349 / 0800
734 318 350  php-servis@centrum.cz

Provozovatel - Objednatel:

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628
356 01 Sokolov
DIČ: CZ699004005, IČ: 61779539
IČO: 617 79 539

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01, Sokolov
tel.: 352 486 410-2

Adresa objektu, umístění PBZ:

akce: "Denní stacionář – Sokolov, Sokolovská 1508"

Kanalizační potrubí 1.PP, 1.NP + VZT 1.NP

strana / počet stran:

1 / 2

Poř. č.	Umístění PBZ	Druh PBZ	Typ PBZ	Výrobní číslo / číslo PBZ	Výrobce	Požární odolnost (min)	Rozměry	Prostup		Nutná oprava	Vyhodnocení o provozuschopnosti PBZ		Poznámka
								stěna	strop		ANO	NE	
1.	1.NP	A	WREP - PS 25	1	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
2.	1.NP	A	Polyjack K-KR + F	2	DUNAMENTI	EI 60	250 x 600		x		X		VZT DN 180
3.	1.NP	A	WREP - PS 25	3	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
4.	1.NP	A	WREP - PS 25	4	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
5.	1.NP	A	WREP - PS 25	5	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
6.	1.NP	A	WREP - PS 25	6	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
7.	1.PP	A	WREP - PS 25	7	DUNAMENTI	EI 60	DN 50		x		X		TR. PLAST - kanalizace
8.	1.PP	A	WREP - PS 25	8	DUNAMENTI	EI 60	DN 50		x		X		TR. PLAST - kanalizace
9.	1.PP	A	WREP - PS 25	9	DUNAMENTI	EI 60	DN 110		x		X		TR. PLAST - kanalizace
10.	1.PP	A	WREP - PS 25	10	DUNAMENTI	EI 60	DN 50		x		X		TR. PLAST - kanalizace

vyss. Druh PBZ: A) zařízení pro omezení šíření požáru - požární ucpávky

B) zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry - požární dveře

C) zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	26	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - dle požadavku objednatele, zástupce PK a Tdi budou nad všemi vstupy do objektu dodány a namontovány stejné stříšky provedením a materiálově schodné s návrhem v PD a s výkazem výměr - slepým rozpočtem zpracovaným pro zadávací řízení Ve zpracované projektové dokumentaci a ve výkazu výměr pro zadávací řízení je navrženo jeden kus stávající betonové stříšky nad vstupem opravit a dodat včetně montáže jen čtyři kusy nových markýz v kombinaci hliníku nebo oceli a polykarbonátu. Položka na opravu stávající betonové stříšky ve výkazu výměr - slepém rozpočtu chybí. Dodatečné stavební práce nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v požadovaném rozsahu, počet změny jejich kusů vznikl z požadavku objednatele a schválením zástupcem PK a TDi. Provedením této dohodnuté změny v žádném případě nebude ovlivněna celková cena díla. Pokud by nebyly dohodnuté změny provedeny, nebylo by dílo kompletní.						
Ocenění - změny počtu kusů dodávky a montáže markýz nad vstupy						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
<i>Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD</i>						
125	9904	Markýza nad vstupem šíře 2500 mm a vyložení 1000 mm kombinace hliníku nebo oceli a polykarbonátu D+M	kus	4,00	-31 500,00	-126 000,00
<i>Nová nahrazující položka</i>						
125 N	9904 N	Markýza nad vstupem šíře 2050 mm a vyložení 1400 mm kombinace hliníku nebo oceli a polykarbonátu D+M	kus	5,00	25 200,00	126 000,00
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 26 bez DPH						0,00 Kč
DPH 21 %						0,00
Cena celkem včetně DPH						0,00 Kč

V Sokolově dne 4.6.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	27	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - dle dohody s objednatelem a pro splnění požadavků a nároků na technické parametry pračky a sušičky budou tyto původně průmyslové zařízení nahrazeny jinými typy Ve zpracované projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - slepém rozpočtu pro zadávací řízení jsou navrženy pračka a sušič z kategorie průmyslových výrobků. Tyto budou dle schválených typů nahrazeny výrobky značky Whirlpool, které splňují požadované technické parametry pro provoz denního stacionáře a plně vyhovují všem požadavkům zástupce objednatele a jsou schváleny PK a TDi. Provedením této dohodnuté změny bude celková cena díla při konečném vyúčtování ponížena o níže vykalkulovanou částku.						
Ocenění - změny						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD						
61	725220002	Průmyslová pračka např. WFF 100 vč.příslušenství	kus	1,00	-89 250,00	-89 250,00
62	725220003	Průmyslový bubnový sušič např. DR 25 vč.příslušenství	kus	1,00	-68 250,00	-68 250,00
Nová nahrazující položka						
61 N	725220002 N	Pračka automatická Whirlpool FSCR 12440	kus	1,00	22 788,00	22 788,00
62 N	725220003 N	Sušička Whirlpool HSCX 10445	kus	1,00	23 988,00	23 988,00
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 27 bez DPH						-110 724,00 Kč
DPH 21 %						-23 252,04
Cena celkem včetně DPH						-133 976,04 Kč

V Sokolově dne 4.6.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

DENNÍ CENTRUM ③
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 374, Tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo:	28			
Název projektu:	Zřízení denního stacionáře v Sokolově					
Registrační číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611					
Objednatel:	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364					
Zhotovitel:	SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005					
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - tato úprava vchodových dveří je jednou z podmínek zpracovaného a platného PBŘ stavby, ale není řešena v projektové dokumentaci a není obsažena v předloženém výkazu výměr - slepém rozpočtu pro zadávací řízení Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vyplynula z kontroly zadání a výsledných opatření PBŘ a PD stavby a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečně navržené stavební práce a dodávky provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.						
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - dodávka a montáž panikového ovládání dveří						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	99905	Panikové ovládání vchodových dveří - paniková hrazda zevnitř	kus	5,00	13 259,00	66 295,00
Cena za práce změnového listu č. 28 bez DPH						66 295,00 Kč
DPH 21 %						13 921,95
Cena celkem včetně DPH						80 216,95 Kč

V Sokolově dne 6.6.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

DENNÍ CENTRUM
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 893 64 Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: Ing. Milan Kaláb

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	29	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - požadavek objednatele je provedení barevných maleb vnitřních stěn v sytějších odstínech než je původně kalkulováno v rozpočtu k SoD Zástupci objednatele provedli výběr odstínů vnitřních maleb z předložených vzorníků barev zhotovitelem a navrhli a potvrdili provedení výmaleb omítek stěn z barev v sytějších odstínech obsahující větší množství pigmentace. Tímto dojde k navýšení cen použitých materiálů - barev pro vnitřní otěruvzdorné malby z malířských směsí.						
Ocenění - změny odstínů barev pro vnitřní malby stěn za sytější						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položka ze soupisu prací a dodávek k SoD						
266	784195222R00	Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, barevné dvojnásobné	m2	1758,85	-56,70	-99 727,06
Nová nahrazující položka						
266 N	784195222 N	Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, barevné dvojnásobné v sytějších odstínech	m2	1758,85	73,90	129 979,37
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 29 bez DPH						30 252,30 Kč
DPH 21 %						6 352,98
Cena celkem včetně DPH						36 605,29 Kč

V Sokolově dne 4.6.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za zhotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.** ③

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364, Tel. 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**