



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO Č. 174 / LCIV / 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Sídlo: Chodov, Školní 737, PSČ 35735

Zastoupen: Bc. Věrou Bráborcovou, ředitelkou

IČ: 27989364

DIČ: CZ27989364

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4034492339/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Milan Kaláb

- koordinátor BOZP: Jiří Hioka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **SUAS - stavební, s.r.o.**

Sídlo: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601

Kontaktní místo: 357 43 Vřesová, Areál Sokolovské uhelné

Zastoupen: Pavlem Mikešem - jednatelem

IČ: 617 79 539

DIČ: CZ61779539

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17521443/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Libor Vrána

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 12. 2017 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP s názvem projektu: „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611 (dále jen jako „**projekt**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o narovnání administrativních chyb v dodatcích č. 1 (změnový list č. 7) a 4 (změnové listy č. 18 a 20) .
- 2.2. Smluvní strany se dohodly narovnat rozdílné částky v dodatcích a změnových listech administrativní opravou viz tabulka v bodě 2.3. V souvislosti s touto nápravou se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny díla.
- 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

			Původní hodnota	Nová hodnota	
Cena díla dle SoD vč. dodatků č. 1-5			15 036 457,08		Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - Změnový list stavby č. 7	222/4	Méněpráce	- 152 041,69	- 152 042,69	Kč bez DPH
		Vícepráce	180 305,35	180 305,35	Kč bez DPH
Dodatek č. 4- Změnový list stavby č. 18	222/6	Méněpráce	- 0,00	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	8 136,00	8 316,00	Kč bez DPH
Dodatek č. 4 - Změnový list stavby č. 20	222/5	Méněpráce	- 0,00	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	8 148,28	8 184,28	Kč bez DPH
Cena díla			15 036 457,08	15 036 672,08	Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.


Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Změnové listy č. 7, 18 a 20

V Chodově dne 21. 11. 2018


Věra Bráborcová
ředitelka

DENNÍ CENTRUM ①
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
IČO: 279 89 364 Tel.: 352 665 992

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 470-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539


Pavel Mikeš
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo:

7

Název projektu: **Zřízení denního stacionáře v Sokolově**

Registrační číslo

projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611**

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Chodov 357 35, Školní 737

IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364

Zhotovitel: **SUAS-stavební, s.r.o.**

Sokolov 356 01, Jednoty 1628

IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově

STRUČNÝ POPIS: **popis zdůvodnění změny - na základě požadavku zodpovědného projektanta a TDi ing. M.Kalába
změna provedení keramických obkladů stěn z původní výšky 1800 mm na 2200 mm**

Dodatečné stavební práce - dodávky nejsou v požadovaném rozsahu obsaženy v původních zadávacích podmínkách a ve zpracovaném VV - slepý rozpočet pro zadávací řízení.

Důvodem vzniklých dodatečných stavební prací je způsob osazování ocelových obložkových zárubní přes keramické obklady stěn v sociálních zařízeních vycházející z návrhu zodpovědného projektanta a TDi z estetického hlediska.

Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - NAVÝŠENÍ VÝMĚRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN

Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
Položky ze soupisu prací a dodávek k SoD						
252.	781475115RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	225,962	-315,00	-71 178,03
253.	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	50,00	-26,25	-1 312,50
254.	597999	Obklad série Rako Color One	m2	259,8563	-291,90	-75 852,05
255.	78101	Lišta roh nerez k obkladům 8 mm 2500 mm	kus	20,00	-114,45	-2 289,00
256.	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,37564	-262,50	-1 411,11
Nové nahrazující položky						
252N.	781475115RV1 N	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele (1,8+0,9+1,25+2,125+1,8+0,9+1,15+1,15+2,55+1,15+3,55+3,875+2,05+0,925+0,925+1,25+1,4+1,05+0,8+0,925+0,925+1,975+1,175+1,95+0,925+1,1+1,4+1,3+1,3+2,325+2,125+2,125+1,125+4,95+0,75+3,275+3,275+6,3+1,75+1,75+2+2+1,525+0,6+3,275+3,335+1,5+1,5+0,2)*0,4=36,6 (0,9+0,9+0,9+1+0,8+0,8+0,9+1+1+1,3+1+1,3+1+7,3+4,335)*0,2=5,087	m2	267,652	315,00	84 310,38
253N.	781491001RT1 N	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	62,00	26,25	1 627,50
254N.	597999 N	Obklad série Rako Color One 41,69*1,15=47,94	m2	307,7963	291,90	89 845,74
255N.	78101 N	Lišta roh nerez k obkladům 8 mm 2500 mm	kus	25,00	114,45	2 861,25
256N.	998781102R00 N	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,32564	262,50	1 660,48
Rozdíl cen za dodávky a práce změnového listu č. 7 bez DPH					28 262,66 Kč	
DPH 21 %					5 935,16	
Cena celkem včetně DPH					34 197,82 Kč	

V Sokolově dne 17.4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**

Schválil:

DENNÍ CENTRUM

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	18	
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově						
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611						
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364						
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005						
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za opravu stávajících hřebenů střešní betonové krytiny je z důvodu větší mezery v hřebenové části střechy, kterou nelze zakrýt standardním způsobem. A proto je třeba řešit zakrýt větší mezery dvěma hřebenovými větracími pásy položenými rovnoběžně částečně přes sebe. Dodatečné stavební práce nejsou v původních zadávacích podmínkách uvedeny v potřebném rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností po demontáži stávajících konstrukcí hřebenové části střechy a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.						
Ocenění - navýšení ceny za opravu stávajících hřebenů střešní betonové krytiny						
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	765121251.U00	Montáž větracího pásu hřebene	m	42,00	63,40	2 662,80
2.	592-44142	Dodávka větracího pásu hřebene	kus	42,00	134,60	5 653,20
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 18 bez DPH					8 316,00 Kč	
DPH 21 %					1 746,36	
Cena celkem včetně DPH					10 062,36 Kč	

V Sokolově dne 29.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o.,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.** **DENNÍ CENTRUM** ③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 tel.: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

Kaláb

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	20
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - navýšení ceny za nutnou výměnu stářím poškozených a nefunkčních klempířských prvků - okapních žlabů a dešťových svodů Po kontrole stavu těchto částí střešní konstrukce, při zahájení pokrývačských a klempířských prací, byl stanoven skutečný rozsah potřebné výměny okapních žlabů a svodů oproti plánované výměně při zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr v rozpočtu pro zadávací řízení. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku zjišťování stavu klempířských konstrukcí v čase před dokončením projektové dokumentace a výkazu výměr rozpočtu, ale dalším působením povětrnostních vlivů se zhoršil stav těchto konstrukcí pro nutnou výměnu ve větším rozsahu. Tyto dodatečné práce je možno klasifikovat jako nepředvídatelně vzniklé s postupem času. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno nefunkčností celého systému odvodu dešťové vody.							
Ocenění - navýšení ceny za větší rozsah výměny nefunkčních okapních žlabů a dešťových svodů							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
203	764252614R00	Žlaby z titanzinkového plechu Žlab podokapní půlkul.TiZn rš. 333, vč háků	m	7,00	481,90	3 373,30	
206	764551603R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu Svod z TiZn, kruhový, D 100 mm	m	10,00	419,51	4 195,10	
207	764551613R00	Odpadní trouby z titanzin.plechu Koleno z TiZn 72°, kruhové, D 100 mm	kus	4,00	153,97	615,88	
Cena za dodávky a práce změnového listu č. 20 bez DPH						8 184,28 Kč	
DPH 21 %						1 718,70	
Cena celkem včetně DPH						9 902,98 Kč	

V Sokolově dne 30.5.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364, Tel: 352 665 992

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**