



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 3“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	521700379/0800

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:	S.V.A. spol. s r.o.
Sídlo:	Pramenná 3, Praha Kunratice, 148 00
Kontaktní místo:	Pramenná 3, Praha Kunratice, 148 00
Zastoupen:	Martinem Škábou, jednatelem
IČ:	18626467
DIČ:	CZ18626467
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938	
Bankovní spojení:	Komerční banka, Praha 1
Číslo účtu:	710249011/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Martin Škába

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 3“ (dále jen „zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatel, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

A)

- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 2.3. Zdůvodnění změn:

Rozměry instalovaných otopných těles uvedené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr neodpovídají skutečné potřebě a otopná tělesa těchto rozměrů nelze nainstalovat na původní místo. Budou instalována otopná tělesa totožných výkonů a jiných rozměrů. S tím související i potřeba změny počtů a tvarů armatur.

- 2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací : 355 142,- Kč bez DPH

Cena víceprací: 355 142,- Kč bez DPH

Celková cena díla zůstává beze změn.

B)

- 2.5. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 2.6. Zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace neobsahovala práce související s připojením strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn.

2.7. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	8 790 074,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	0,- Kč bez DPH
Cena víceprací:	526 048,- Kč bez DPH
Celková cena díla ve znění dodatku	9 316 122,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnový list – část A

Příloha č. 2: – Soupis prací připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn – část B

09-07-2018

V Milíně dne

.....
Ing. Pavel Někl
starosta

za objednatele



V Praze dne: 09-07-2018

.....
Martin Škába
jednatel

za zhotovitele



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling any discrepancies or errors that may arise. It is important to identify the cause of the error and to take appropriate steps to correct it. This may involve adjusting the records and notifying the relevant parties.

Změnový list č. 1 ze dne 09-07-2018

Název stavby:	„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 3“
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby	Část 1 – Bloky E, F, L, N
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poskytnutá projektová dokumentace a výkaz výměr uvádí rozměry a výkony instalovaných topných těles. 2. Poskytnutý výkaz výměr neobsahuje veškeré tvarovky potřebné pro trubní rozvody. 	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budou instalována topná tělesa obdobných výkonů ale jiných rozměrů 2. Pro rozvody v bytech jsou nutné další tvarovky a trubky. 	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Navržená topná tělesa nelze osadit 2. Projektová dokumentace nezohlednila dispoziční změny v bytech. 	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	8 790 074,-
Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	-
Nová cena díla bez DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	beze změny

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Martin Škába

Datum:

09-07-2018

Podpis:

S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramená č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Martin Škába

Datum:

09-07-2018

Podpis:

S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramená č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Martin Škába

Datum:

09-07-2018

Podpis:


S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramená č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Technický dozor stavby (jméno, příjmení): Bc. Miloš Nováček

Datum:

09-07-2018

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

09-07-2018

Podpis:



Příloha změnového listu: Změnový list EFLN

Změnový list EFLN

Zakázka 16139		Sídliště Milín - blok "EFLN"										
Rádek:	Police:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství dle projektu	Množství dle skutečnosti	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena méněpráci celkem (bez DPH)	Cena vícepráci celkem (bez DPH)
OTOPNÁ TĚLESA												
-	-	-	-	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventilí kompaktní. Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm	ks	3	0	5 112 Kč	15 335 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
-	-	-	-	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventilí kompaktní. Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×66 mm	ks	4	0	5 556 Kč	22 224 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
-	-	-	-	VK 21/1000/500	ks		3	7 266 Kč	- Kč	21 799 Kč		21 799 Kč
-	-	-	-	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventilí kompaktní. Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1200×100 mm	ks	4	2	6 259 Kč	25 035 Kč	12 518 Kč	- Kč	12 518 Kč
-	-	-	-	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventilí kompaktní. Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 500×1800×100 mm	ks	4	3	7 407 Kč	29 627 Kč	22 220 Kč	- Kč	7 407 Kč

-	-	-	-	ks	3	2	4 272 Kč	12 815 Kč	8 543 Kč	-	4 272 Kč	
-	-	-	-	ks	5	0	5 112 Kč	25 558 Kč	- Kč	-	25 558 Kč	
-	-	-	-	ks	2	0	5 902 Kč	11 804 Kč	- Kč	-	11 804 Kč	
-	-	-	-	ks	10	0	5 556 Kč	55 560 Kč	- Kč	-	55 560 Kč	
-	-	-	-	ks	6	0	6 425 Kč	38 552 Kč	- Kč	-	38 552 Kč	
				ks		2	7 124 Kč	- Kč	14 248 Kč			14 248 Kč
				ks		2	7 266 Kč	- Kč	14 532 Kč			14 532 Kč
				ks		2	8 124 Kč	- Kč	16 248 Kč			16 248 Kč
				ks		3	7 874 Kč	- Kč	23 622 Kč			23 622 Kč
				ks		2	8 255 Kč	- Kč	16 510 Kč			16 510 Kč
				ks		6	9 019 Kč	- Kč	54 114 Kč			54 114 Kč
				ks		1	8 495 Kč	- Kč	8 495 Kč			8 495 Kč

-	-	-	-	ks	1	0	5 112 Kč	5 112 Kč	- Kč	-	5 112 Kč
-	-	-	-	ks	1	0	5 556 Kč	5 556 Kč	- Kč	-	5 556 Kč
-	-	-	-	ks	1	0	6 259 Kč	6 259 Kč	- Kč	-	6 259 Kč
-	-	-	-	ks	1	1	7 266 Kč	- Kč	7 266 Kč	-	7 266 Kč
-	-	-	-	ks	1	1	8 995 Kč	- Kč	8 995 Kč	-	8 995 Kč
-	-	-	-	ks	1	1	7 874 Kč	- Kč	7 874 Kč	-	7 874 Kč
ARMATURY											
-	1.1	-	-	ks	68	47	1 250 Kč	85 000 Kč	58 750 Kč	-	26 250 Kč
-	6	-	-								
POTRUBÍ											
-	-	-	-	bm	580	640	66 Kč	38 267 Kč	42 240 Kč	-	3 973 Kč
-	-	-	-	bm	1	16	90 Kč	118 Kč	1 440 Kč	-	1 322 Kč
-	-	-	-	bm	46	62	148 Kč	6 734 Kč	9 176 Kč	-	2 442 Kč
-	-	-	-	bm	5	38	208 Kč	1 082 Kč	7 904 Kč	-	6 822 Kč
-	-	-	-	ks	20	48	109 Kč	2 184 Kč	5 242 Kč	-	3 058 Kč
-	-	-	-	ks	4	8	118 Kč	470 Kč	941 Kč	-	470 Kč
-	-	-	-	ks	2	8	150 Kč	300 Kč	1 200 Kč	-	900 Kč
-	-	-	-	ks	2	12	150 Kč	300 Kč	1 800 Kč	-	1 500 Kč
-	-	-	-	ks	2	4	400 Kč	800 Kč	1 600 Kč	-	800 Kč
-	-	-	-	bm	689	641	66 Kč	45 474 Kč	42 306 Kč	-	3 168 Kč

Změnový list č. 2 ze dne 09-07-2018

Název stavby:	„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky – část 3“
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby	Část 1 – Bloky E, F, L, N
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Poskytnutá projektová dokumentace a výkaz výměr neuvádí práce související s připojením strojoven a kotlen na kanalizaci, vodovod a plyn. 	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Budou instalovány rozvody vnitřní kanalizace na odvod kondenzátu, napojení na vnitřní vodovod pro dopouštění topného okruhu a dále dojde k připojení kotlů na domovní rozvod plynu. 	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Navržené vícepráce umožní samotný provoz topného a rekuperačního systému. 	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	8 790 074,-
Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	526 048,-
Nová cena díla bez DPH:	9 316 122,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----
Nový termín dokončení díla:	Beze změny

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 09-07-2018

Podpis:

S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 09-07-2018

Podpis:

S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 09-07-2018

Podpis:

S.V.A. spol. s r.o. ①
 148 00 Praha, Kunratice, Pramenná č.ev. 3
 IČ 18626467, DIČ CZ18626467
 Výpis z OR u MěS v Praze, odd. C, vl. 1938

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 09-07-2018

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 09-07-2018

Podpis:



Příloha změnového listu: Změnový list EFLN



S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice
zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938
IČ: 18626467 tel.: 244 912 720
www.sva-praha.cz Email: sva@sva-praha.cz

Soupis prací připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn etapa 3, bloky EFLN

Sídliště Milín Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace objektech N, L				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Odvod kondenzátu z kotle a jednotek VZT					
	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a/nebo vysazení odbočky, utěsnění	ks	5	7 690 Kč	38 450 Kč
	Potrubí HT, včetně tvarovek, uchycení	bm	60	390 Kč	23 400 Kč
	Sífon na odvod kondenzátu	ks	5	800 Kč	4 000 Kč
	Montáž potrubí	bm	60	420 Kč	25 200 Kč
	Doprava pracovníků a přesun materiálu, likvidace odpadu, režie	sb	1	5 000 Kč	5 000 Kč

Celkem napojení strojoven a kotelen na kanalizaci v objektech N, L 96 050 Kč

Sídliště Milín Napojení dopouštění vody do topné soustavy L,N,				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Dopuštění vody do topné soustavy					
	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	ks	2	2 150 Kč	4 300 Kč
	16.2x2.6 plastové potrubí	m	14	66 Kč	924 Kč
	Tepelná izolace	m	14	125 Kč	1 750 Kč
	Kulový uzávěr	ks	8	315 Kč	2 520 Kč
	Vodoměr, šroubení	ks	2	860 Kč	1 720 Kč
	Potrubní oddělovač systému UT	ks	2	2 360 Kč	4 720 Kč
	Manometr	ks	2	650 Kč	1 300 Kč
	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	sb	2	1 680 Kč	3 360 Kč
	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	sb	2	7 690 Kč	15 380 Kč
	Doprava pracovníků a přesun materiálu, režie	sb	2	1 250 Kč	2 500 Kč

Celkem napojení dopouštění vody do topné soustavy v objektu L, N 38 474 Kč

Sídliště Milín Napojení plynu ke kotli jeden blok				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Přívod plynu ke kotli					
	Příprava pro osazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	ks	1	2 350 Kč	2 350 Kč
	Dodávka a montáž plynoměru - zajišťuje dodavatel plynu	ks	1	- Kč	- Kč
	Potrubí Cu pr.28x1; spojované lisováním, včetně tvarovek, přechodů,	bm	14	980 Kč	13 720 Kč
	Kulový kohout plyn	ks	2	760 Kč	1 520 Kč
	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	sb	1	3 160 Kč	3 160 Kč
	Montáž potrubí Cu lisováním, závěsy, objímky.	kpl	1	18 000 Kč	18 000 Kč
	Tlaková zkouška plynovodu	ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč
	Stavební přípomocce, prostupy, úklid	ks	1	1 600 Kč	1 600 Kč
	Revizní zpráva plynového zařízení	ks	1	4 600 Kč	4 600 Kč
	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor.	sb	1	16 500 Kč	16 500 Kč
Celkem cena za připojení kotlů v blocích N,L, na plyn bez DPH		Bloky	2	64 250 Kč	128 500 Kč

Cena za provedené práce celkem bez DPH 263 024 Kč



S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č.ev.3, 148 00 Praha, Kunratice
zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938
IČ: 18626467 tel.: 244 912 720
www.sva-praha.cz Email: sva@sva-praha.cz

Soupis prací připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a plyn etapa 3, bloky EFLN

Sídliště Milín Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace objektech E, F				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
	Odvod kondenzátu z kotle a jednotek VZT				
	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a/nebo vysazení odbočky, utěsnění	ks	5	7 690 Kč	38 450 Kč
	Potrubí HT, včetně tvarovek, uchycení	bm	60	390 Kč	23 400 Kč
	Sífon na odvod kondenzátu	ks	5	800 Kč	4 000 Kč
	Montáž potrubí	bm	60	420 Kč	25 200 Kč
	Doprava pracovníků a přesun materiálu, likvidace odpadu, režie	sb	1	5 000 Kč	5 000 Kč

Celkem napojení strojoven a kotelen na kanalizaci v objektech E,F, 96 050 Kč

Sídliště Milín Napojení dopouštění vody do topné soustavy F, E,				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
	Dopuštění vody do topné soustavy				
	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	ks	2	2 150 Kč	4 300 Kč
	16.2x2.6 plastové potrubí	m	14	66 Kč	924 Kč
	Tepelní izolace	m	14	125 Kč	1 750 Kč
	Kulový uzávěr	ks	8	315 Kč	2 520 Kč
	Vodoměr, šroubení	ks	2	860 Kč	1 720 Kč
	Potrubní oddělovač systému UT	ks	2	2 360 Kč	4 720 Kč
	Manometr	ks	2	650 Kč	1 300 Kč
	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	sb	2	1 680 Kč	3 360 Kč
	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	sb	2	7 690 Kč	15 380 Kč
	Doprava pracovníků a přesun materiálu, režie	sb	2	1 250 Kč	2 500 Kč

Celkem napojení dopouštění vody do topné soustavy v objektu F, E, 38 474 Kč

Sídliště Milín Napojení plynu ke kotli jeden blok				CENÍK	
Položka	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
	Přívod plynu ke kotli				
	Příprava pro osazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	ks	1	2 350 Kč	2 350 Kč
	Dodávka a montáž plynoměru - zajišťuje dodavatel plynu	ks	1	- Kč	- Kč
	Potrubí Cu pr.28x1, spojované lisováním, včetně tvarovek, přechodů,	bm	14	980 Kč	13 720 Kč
	Kulový kohout plyn	ks	2	760 Kč	1 520 Kč
	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	sb	1	3 160 Kč	3 160 Kč
	Montáž potrubí Cu lisováním, závěsy, objímky.	kpl	1	18 000 Kč	18 000 Kč
	Tlaková zkouška plynovodu	ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč
	Stavební přípomoc, prostupy, úklid	ks	1	1 600 Kč	1 600 Kč
	Revizní zpráva plynového zařízení	ks	1	4 600 Kč	4 600 Kč
	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor.	sb	1	16 500 Kč	16 500 Kč
	Celkem cena za připojení kotlů v blocích F, E, na plyn bez DPH	Bloky	2	64 250 Kč	128 500 Kč

Cena za provedené práce celkem bez DPH 263 024 Kč

