

Etapa č. V

Předání staveniště - stavební část:

Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část:

4. května 2021
27. září 2021

Předání staveniště - technologická část:

Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část:

4. května 2021
30. září 2021

Bytový dům - blok: Y

Výměna oken na schodištích a vstupních dveřích v jednotlivých vchodech: vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz. níže)

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	4. května 2021	16. července 2021
Výstavba strojeven vzduchotechniky a vytápění:		2. června 2021
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochvojí vrstvy)		30. června 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu:

nejpozději do 30. července 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: nejpozději do 16. července 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

3. srpna 2021

Niže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních příprav a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.

Y	zahájení	ukončení	257	zahájení	ukončení	258	zahájení	ukončení
1	25. května 2021	9. června 2021	1	4. června 2021	21. června 2021	1	22. června 2021	9. července 2021
2	27. května 2021	11. června 2021	2	8. června 2021	23. června 2021	2	24. června 2021	12. července 2021
3	31. května 2021	15. června 2021	3	10. června 2021	25. června 2021	3	28. června 2021	15. července 2021
4	2. června 2021	17. června 2021	4	14. června 2021	29. června 2021	4	30. června 2021	16. července 2021
			5	16. června 2021	1. července 2021			
			6	18. června 2021	5. července 2021			

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.

1336

- 6 -08 - 2020

U

Bytový dům - blok: U

Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	28 června 2021	27 srpna 2021
Výstavba strojeven vzduchotechniky a vytápění:		12. července 2021
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochodzí vrstvy)		30. července 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu: nejpozději do 10. září 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: nejpozději do 10. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky


Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: 15. září 2021

**N...č uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.**


U	zahájení	ukončení	250	zahájení	ukončení	251	zahájení	ukončení
1	2. července 2021	19. července 2021	1	16. července 2021	2. srpna 2021	1	28. července 2021	12. srpna 2021
2	8. července 2021	23. července 2021	2	20. července 2021	4. srpna 2021	2	30. července 2021	16. srpna 2021
3	12. července 2021	27. července 2021	3	22. července 2021	6. srpna 2021	3	3. srpna 2021	18. srpna 2021
4	14. července 2021	29. července 2021	4	26. července 2021	10. srpna 2021	4	5. srpna 2021	20. srpna 2021
						5	9. srpna 2021	24. srpna 2021

Termín uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



- 6 -08 - 2020



B+00ový dům - blok: Z

Vyměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech: vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č.1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.niže)

Vyměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací: tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešen):	19. července 2021	17. září 2021
Výstavba strojeven vzduchotechniky a vytápění:		13. srpna 2021
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochůzovací vrstvy)		10. září 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu:

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

nejpozději do 24. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní

Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

nejpozději do 24. září 2021 a v uceleném období 15. pracovních dní

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

27. září 2021

Uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních přípravků a zhotovení elektroinstalace.

Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.

Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.

Z		259		260	
	zahájení	ukončení	zahájení	ukončení	
1	11. srpna 2021	26. srpna 2021	1	23. srpna 2021	7. září 2021
2	13. srpna 2021	30. srpna 2021	2	25. srpna 2021	9. září 2021
3	17. srpna 2021	1. září 2021	3	27. srpna 2021	13. září 2021
4	19. srpna 2021	3. září 2021	4	31. srpna 2021	15. září 2021
			5	2. září 2021	17. září 2021
			6	6. září 2021	21. září 2021
			7	8. září 2021	23. září 2021

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu. V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.