


Etapa č. III

Předání staveniště - stavební část: 14. září 2020
Smluvní termín ukončení plnění díla - stavební část: 4. května 2021

Předání staveniště - technologická část: 14. září 2020
Smluvní termín ukončení plnění díla - technologická část: 31. března 2021



- 6 -09- 2020

Bytový dům - blok: M

Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 222 a 223:	vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)	
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 222 a 223:	tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)	
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 224:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020	
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 224:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020	

	zahájení	ukončení
Průběh prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	21. září 2020	13. listopadu 2020
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 223 do 9. října 2020)	2. říjen 2020	19. říjen 2020
Ukončení prací na půdě		20. listopadu 2020

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 20. listopadu 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní	
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky		
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 11. prosince 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní	
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky		

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: 15. prosince 2020

Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených čp. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.

zahájení	ukončení	zahájení	ukončení	zahájení	ukončení
2. října 2020	19. října 2020	1. 14. října 2020	30. října 2020	1. 26. října 2020	11. listopadu 2020
6. října 2020	21. října 2020	2. 16. října 2020	2. listopadu 2020	2. 30. října 2020	16. listopadu 2020
8. října 2020	23. října 2020	3. 20. října 2020	5. listopadu 2020	3. listopadu 2020	19. listopadu 2020
12. října 2020	29. října 2020	4. 22. října 2020	9. listopadu 2020	4. 5. listopadu 2020	23. listopadu 2020

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
státní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



Bytový dům - blok: 0

Výměna oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech:

zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací období březen 2021

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací:

zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny na byt, období březen 2021

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	1. března 2021	16. dubna 2021

Výstavba strojeoven vzduchotechniky a vytápění:

ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochůzlivá vrstva)		27. listopadu 2020
---	--	--------------------

Zateplení venkovních stěn suterénu:

nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:

nejpozději do 18. prosince 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:

30. dubna 2021

Níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.


Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.

Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.

	zahájení	ukončení	227	zahájení	ukončení
1	3. listopadu 2020	19. listopadu 2020	1	19. listopadu 2020	4. prosince 2020
2	5. listopadu 2020	23. listopadu 2020	2	23. listopadu 2020	8. prosince 2020
3	9. listopadu 2020	24. listopadu 2020	3	25. listopadu 2020	10. prosince 2020
4	11. listopadu 2020	27. listopadu 2020	4	27. listopadu 2020	14. prosince 2020
5	13. listopadu 2020	2. prosince 2020			
6	16. listopadu 2020	3. prosince 2020			

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu. Opacným případem jsou termíny závazné a vztahují se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Jstatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



Bytový dům - blok: A

Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 203 a 204:	vždy v období mezi termínem 3. března a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 203:	tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 3. března do termínu ukončení u každého z bytů (viz. níže)
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 204:	tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)
Výměna oken na schodištích a vstupních dveří ve vchodech čp. 201 a 202:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, nejříve v období od 3. března
Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 201 a 202:	zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, tři po sobě jdoucí pracovní dny v období od 3. března

Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	zahájení	ukončení
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 202 do 28.ledna)	15. února 2021	16. dubna 2021
Ukončení prací na půdě (plošná izolace a pochvojí vrstvy)	20. ledna 2021	4. února 2021
		12. března 2021

Zateplení venkovních stěn suterénu:	nejpozději do 30. dubna 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:	nejpozději do 26. března 2021 a v uceleném období 20. pracovních dní
zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky	


Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:	30. dubna 2021
---	----------------

Je uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků v označených č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky, a to včetně provedení veškerých stavebních přípomocí a zhotovení elektroinstalace.
Následující pracovní den po termínu ukončení dojde k protokolárnímu převzetí jednotlivých bytů.
Zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií.

A	
201	202
zahájení	ukončení
1	28. ledna 2021
2	1. února 2021
3	3. února 2021
4	5. února 2021
1	12. února 2021
2	16. února 2021
3	18. února 2021
4	22. února 2021
1	9. února 2021
2	11. února 2021
3	15. února 2021
4	17. února 2021
1	24. února 2021
2	26. února 2021
3	2. března 2021
4	4. března 2021
1	19. února 2021
2	23. února 2021
3	25. února 2021
4	1. března 2021
1	8. března 2021
2	10. března 2021
3	12. března 2021
4	16. března 2021
1	3. března 2021
2	5. března 2021
3	9. března 2021
4	11. března 2021
1	18. března 2021
2	22. března 2021
3	24. března 2021
4	26. března 2021

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.



Revitalizace bytových domů v obci Milín III.etapa – stavební práce

Objednatel : Obec Milín

Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Harmonogram prací	1 dílek = 7 kalendářních dnu																				
objekt M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
bourací práce																					
montáž a demontáž lešení																					
montáž výplní otvorů																					
kontaktní zateplovací systém																					
tepelná izolace - sklepy																					
tepelná izolace - půda																					
strojovna																					
úprava střešní kci a pláště																					
hromosvod																					
úprava balkónů, zámečnické kce																					
zpevněné plochy, terénní úpravy, sokl																					

Harmonogram prací	1 dílek = 7 kalendářních dnu																											
objekt O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
bourací práce																												
montáž a demontáž lešení																												
montáž výplní otvorů																												
kontaktní zateplovací systém																												
tepelná izolace - sklepy																												
tepelná izolace - půda																												
strojovna																												
úprava střešní kci a pláště																												
hromosvod																												
úprava balkónů, zámečnické kce																												
zpevněné plochy, terénní úpravy, sokl																												

Harmonogram prací	1 dílek = 7 kalendářních dnu																											
objekt A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
bourací práce																												
montáž a demontáž lešení																												
montáž výplní otvorů																												
kontaktní zateplovací systém																												
tepelná izolace - sklepy																												
tepelná izolace - půda																												
strojovna																												
úprava střešní kci a pláště																												
hromosvod																												
úprava balkónů, zámečnické kce																												
zpevněné plochy, terénní úpravy, sokl																												

- 6 -08- 2020



M											
seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN
1	2. října 2020	19. října 2020	4. 6. 10.	1	14. října 2020	30. října 2020	14. 16. 10.	1	26. října 2020	11. listopadu 2020	26. 28. 10.
2	6. října 2020	21. října 2020	6. 8. 10.	2	16. října 2020	2. listopadu 2020	16. 18. 10.	2	30. října 2020	16. listopadu 2020	30. 1. 11.
3	8. října 2020	23. října 2020	8. 10. 10.	3	20. října 2020	5. listopadu 2020	20. 22. 10.	3	3. listopadu 2020	19. listopadu 2020	3. 5. 11.
4	12. října 2020	29. října 2020	12. 14. 10.	4	22. října 2020	9. listopadu 2020	22. 24. 10.	4	5. listopadu 2020	23. listopadu 2020	5. 7. 11.

termín výměny oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech 8.-16.10.

ukončení
13.11.2020
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:
Ukončení prací na půdě 19.10.2020
Zateplení venkovních stěn suterénu: do 20.11.2020
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: do 11.11.2020
Vykizení stavby do 15.12.2020

O											
seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN
1	3. listopadu 2020	19. listopadu 2020	1.-21.3.	1	19. listopadu 2020	4. prosince 2020	1.-21.3.	1	3. listopadu 2020	19. listopadu 2020	1.-21.3.
2	5. listopadu 2020	23. listopadu 2020	1.-21.3.	2	23. listopadu 2020	8. prosince 2020	1.-21.3.	2	5. listopadu 2020	23. listopadu 2020	1.-21.3.
3	9. listopadu 2020	24. listopadu 2020	1.-21.3.	3	25. listopadu 2020	10. prosince 2020	1.-21.3.	3	9. listopadu 2020	24. listopadu 2020	1.-21.3.
4	11. listopadu 2020	27. listopadu 2020	1.-21.3.	4	27. listopadu 2020	14. prosince 2020	1.-21.3.	4	11. listopadu 2020	27. listopadu 2020	1.-21.3.
5	13. listopadu 2020	2. prosince 2020	1.-21.3.								
6	16. listopadu 2020	3. prosince 2020	1.-21.3.								


termín výměny oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech 1.-23.3.2021

ukončení
16.04.2021
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:
Ukončení prací na půdě 03.11.2020
Zateplení venkovních stěn suterénu: 27.11.2020
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: do 30.04.2021
Vykizení stavby do 30.04.2021

A											
seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN	seq	zahájení	ukončení	MONTÁŽ OKEN
1	28. ledna 2021	12. února 2021	3.-30.3.2021	1	9. února 2021	24. února 2021	3.-30.3.2021	1	19. února 2021	8. března 2021	3.-30.3.2021
2	1. února 2021	16. února 2021	3.-30.3.2021	2	11. února 2021	26. února 2021	3.-30.3.2021	2	23. února 2021	10. března 2021	3.-30.3.2021
3	3. února 2021	18. února 2021	3.-30.3.2021	3	15. února 2021	2. března 2021	3.-30.3.2021	3	25. února 2021	12. března 2021	3.-30.3.2021
4	5. února 2021	22. února 2021	3.-30.3.2021	4	17. února 2021	4. března 2021	3.-30.3.2021	4	1. března 2021	16. března 2021	3.-30.3.2021

termín výměny oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech 3.-23.3.2021

ukončení
16.04.2021
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:
Ukončení prací na půdě 04.02.2021
Zateplení venkovních stěn suterénu: 12.03.2021
Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: do 30.04.2021
Vykizení stavby do 30.04.2021



- 6 -08- 2020