



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	IMPERCOMM, spol. s r.o.		
Investor:	Obec Roztoky	Datum: 18.8.2020	
Název akce: Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193			
Projekt: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009446 Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193 - Vzduchotechnika			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Výskyt podzemního kolektoru pod podlahou 2) Doplnění o práce dodatečně vyžádané investorem 3) Výměna topného rozdělovače 4) Záměna epoxidové podlahy za difúzně otevřenou 5) Práce nutné k dokončení díla neuvedené ve smlouvě 6) Práce, které nebyly realizovány			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Po vybourání betonové podlahy byl pod podlahou objeven podzemní kolektor dálkového teplovodu, který byl nefunkční; kolektor byl v havarijním stavu a bylo rozhodnuto o jeho odstranění a zabetonování. 2) Vzhledem ke stavu dveří a zárubní v místnosti 1.28 a 1.29 investor rozhodl o jejich výměně – všechny dveře budou stejné, výměna ve VV neoceněna; dále investor rozhodl o zazdění 2ks dveří do knihovny; provedení obkladů v místnostech č. 1.28 a 1.29 (mytí jídlonosičů, plnění jídlonosičů); dobetonování rampy na podlaze v místnosti č. 1.33 3) Z důvodu samostatného měření spotřeby tepla pro MŠ a varnu musel být původní třívětвовý rozdělovač zaměněn za čtyřvětвовý. 4) Vzhledem k velmi pomalému vysychání konstrukční betonové vrstvy podlahy bylo rozhodnuto o aplikaci konečné epoxidové vrstvy jako difúzně otevřená umožňující vyschnutí zbytkové vlhkosti betonu po pokládce epoxidu. 5) Demontáž a likvidace polystyrenu ve zdivu a stropě v místě původního chladicího boxu; demontáž a likvidace stávajícího PVC na podlaze; montáž 3ks posuvných dveří; oprava stávajících stěn a stropů; uložení suti ZTI na skládku; odvoz přebytečné suti z demolice na skládku; část hliníkových lišt k obkladům; 2ks hasících přístrojů; vnitřní dveře; 6) Práce, které nebyly zhotovitelem realizovány oproti projektu z důvodu uvedení chybných počtů ve výkazu výměr nebo nadbytečnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			



Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ | odstavec 5, § 222 ☐ | odstavec 6, § 222 ☒ | odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Ing. Miroslav Urbanec, jednatel společnosti
Impercomm, spol. s r.o.



IMPERCOMM, spol. s r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479

-1-

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:


pk. servin, s.r.o.
267 53 ŽEBRÁK 224
DIČ: CZ26494370

Příloha: soupisy prací - vícepráce + méněpráce



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	IMPERCOMM, spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	IMPERCOMM, spol. s r.o.
Datum:	18.8.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1) Výskyt podzemního kolektoru pod podlahou

2) Doplnění o práce dodatečně vyžádané investorem

3) Výměna topného rozdělovače

4) Záměna epoxidové podlahy za difúzně otevřenou

5) Práce nutné k dokončení díla neuvedené ve smlouvě

6) Práce, které nebyly realizovány

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Po vybourání betonové podlahy byl pod podlahou objeven podzemní kolektor dálkového teplovodu, který byl nefunkční; kolektor byl v havarijním stavu a bylo rozhodnuto o jeho odstranění a zabetonování.
- 2) Vzhledem ke stavu dveří a zárubní v místnosti 1.28 a 1.29 investor rozhodl o jejich výměně; dále investor rozhodl o zazdění 2ks dveří do knihovny; provedení obkladů v místnostech č. 1.28 a 1.29 (mytí jídlonosičů, plnění jídlonosičů); dobetonování rampy na podlaze v místnosti č. 1.33
- 3) Z důvodu samostatného měření spotřeby tepla pro MŠ a varnu musel být původní třívětový rozdělovač zaměněn za čtyřvětový.
- 4) Vzhledem k velmi pomalému vysychání konstrukční betonové vrstvy podlahy bylo rozhodnuto o aplikaci konečné epoxidové vrstvy jako difúzně otevřené umožňující vyschnutí zbytkové vlhkosti betonu po pokládce epoxidu.
- 5) Demontáž a likvidace polystyrenu ve zdivu a stropě v místě původního chladicího boxu; demontáž a likvidace stávajícího PVC na podlaze; montáž 3ks posuvných dveří; oprava stávajících stěn a stropů; uložení suti ZTI na skládku; odvoz přebytečné suti z demolice na skládku; část hliníkových lišt k obkladům; 2ks hasicích přístrojů; vnitřní dveře;
- 6) Práce, které nebyly zhotovitelem realizovány oproti projektu z důvodu uvedení chybných počtů ve výkazu výměr nebo nadbytečnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 51 539,55 Kč

504 307,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

452 767,45 Kč

9.9.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co



do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



IMPERCOM s.r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479
-1-

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


pk. servin, s.r.o.
267 53 ŽEBRÁK 224
DIČ: CZ26494370