




|   |   |              |
|---|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST  |   | Číslo ZL: 11 |
| Název Projektu:   | <b>„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“</b>   |              |
| Zhotovitel:   | BONAPART - GROUP, s.r.o.<br><br>Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice<br>Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51<br>IČO: 25330527<br>DIČ: CZ25330 527<br>Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746 |              |
| Objednatel:   | RUKA PRO ŽIVOT O.P.S.<br><br>Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8<br>IČO: 27017699<br>DIČ: CZ27017699   |              |
| List vystavil:  | Ing. Jiří Dršťka (TDI)  |              |
| Datum:  | 23.06.2020  |              |
| <b>Předmět změny: 11 - PODZEMNÍ ČÁST VÝDECHU VZT Z 1.PP</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Pro odvod použitého vzduchu z vzduchotechnické jednotky v kuchyni v 1.pp (m.č. 0.11) je navrženo vedení pod příjezdovou komunikací podél jižního průčelí objektu až k hranici pozemku, s nadzemním výfukovým prvkem. Pro zamezení možnosti kondenzace vodních par v potrubí je zapotřebí provést vyspádování potrubí a odvodnění nejnižšího místa do kanalizace (místo odvodnění do trativodu); tím dochází k zvětšení potřebného rozsahu výkopu. V návaznosti na upřesnění prostupu svislou obvodovou stěnou a jeho napojení na svislé hydroizolační souvrství byl upřesněn těsnící prvek prostupu. |   |              |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |
|--|--|
| Cena méněpráce bez DPH:<br><br>-0,00 Kč                          | Cena vícepráce bez DPH:<br><br>14 287,76 Kč  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>14 287,76 Kč                 |  |
| Za objednavatele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:  | Za zhotovitele:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum:  |
| Za autorský dozor:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: | Za technický dozor stavebníka:<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Datum: |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

## 11 - PODZEMNÍ ČÁST VÝDECHU VZT Z 1.PP

|              |   |        |              |
|--------------|---|--------|--------------|
| KSO:         | 053_2016  | CC-CZ: |              |
| Místo:       | BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556           | Datum: | 23.06.2020   |
| Zadavatel:   | RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - IČ: | DIČ:   | 27017699     |
| Zhotovitel:  | BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov                    | IČ:    | 25330527     |
|              |   | DIČ:   | CZ25330527   |
| Projektant:  | MONOBLOK, DURDÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček          | IČ:    | 68116411     |
|              |   | DIČ:   | CZ7607164037 |
| Zpracovatel: | Ing. Kostka Luděk   | IČ:    |              |
|              |   | DIČ:   |              |
| TDI stavby:  | Ing. Dršťka Jiří  | IČ:    | 14628031     |
|              |   | DIČ:   | CZ530428186  |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 14 287,76 |
|--------------|-----------|

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 14 287,76   | 15,00%     | 2 143,16  |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 16 430,92 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

## 11 - PODZEMNÍ ČÁST VÝDECHU VZT Z 1.PP

Místo: BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum: 23.06.2020

Zadavatel: RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant: Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel: Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**14 287,76**

PSV - Práce a dodávky PSV

**13 804,59**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

### 11 - PODZEMNÍ ČÁST VÝDECHU VZT Z 1.PP

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

| PČ                            | Typ | Kód | Popis               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |                     |    |          |              | <b>14 287,76</b>  |
|                               | PSV |     | Práce a dodávky PSV |    |          |              | 13 804,59         |