



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 12
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Drščka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	
Předmět změny: 12 - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ZÁKLADŮ Popis a zdůvodnění změny: V 1.PP v m.č. 0.14 a 0.15 byl proveden odkop pro budoucí konstrukční vrstvy podlahy a bylo zjištěno, že niveleta podlahového podloží je cca 500-600 mm pod základovou spárou obvodového i středového nosného zdiva. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit ve fázi přípravy PD stavby. Bylo požadováno provést šachovnicové zpevnění stěn betonem min. C25/30 po 1 metru. Výkop musel probíhat po jednotlivých etapách. Pro průběh byly stanoveny tři etapy. Po provedení výkopu byla provedena betonáž. Beton bylo nutné kvalitně zavibrovat a zároveň důsledně podbetonovat celou „spodní plochu“ zdiva. Technologická přestávka je statikem požadována minimálně 21 dnů mezi jednotlivými etapami.		



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Cena méněpráce bez DPH:	Cena vícepráce bez DPH:
-0,00 Kč	28 521,48 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	
28 521,48 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

12 - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ZÁKLADŮ

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 -	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	Ing. Dršťka Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH	28 521,48
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	28 521,48	15,00%	4 278,22

Cena s DPH	v CZK	32 799,70
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

12 - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ZÁKLADŮ

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 521,48

PSV - Práce a dodávky PSV

27 556,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

12 - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ZÁKLADŮ

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 521,48

PSV

Práce a dodávky PSV

27 556,99

	POPIS	JEDN	MNOŽ	CENA/JEDN	CENA CELKEM
--	-------	------	------	-----------	-------------