

# REKAPITULACE ZMĚN STAVBA 21-30 - KANALIZACE A ČOV V OBCI RADKOVICE

k 12.12.2022

Dle základní SOD

35 929 398 Kč

Změny uznatelné

č. změny	název						
ZL 1	Přetřídění zeminy výkopy pro kanalizaci a ČOV				1 396 585	kč	u
ZL 2	Kolize trasy s plynovodem				187 967	Kč	u
ZL 3	Kolize trasy s dešťovou kanalizací				72 158	Kč	u
ZL 4	Odpočet - přípojky dle skutečnosti				-611 248	Kč	u
ZL 5	Odpočet - neprovedené šachty				-109 858	Kč	u
ZL 6	Odpočet - neprovedené pol. ČOV				-44 277	Kč	u
CELKEM navýšení					891 327	Kč	
Cena za dílo celkem					36 820 725	Kč	

Změny neznatelné

ZL 1	Dopočet betonů ČOV				223 316	Kč	n
ZL 2	Parshallův žlab				40 860	Kč	n
ZL 3	Trubní propustek - zpevněné plochy				91 913	Kč	n
ZL 4	Oprava přípojky dešťové kanalizace k RD čp. 117				90 841	Kč	n
ZL 5	Výměna obručníků				153 929	Kč	n
ZL 6	Změna provedení přípojky k čp. 95				-30 060	Kč	n
ZL 7	Stavební část - ucpávky				10 900	Kč	n
ZL 8	Vícepráce přípojka elektro k ČOV				17 156	Kč	n
ZL 9	Vícepráce elektro ČOV				21 593	Kč	n
ZL 10	Náklady na zimní opatření				452 109	Kč	n
CELKEM navýšení					1 072 557	Kč	

Cena za dílo celkem

37 893 282 Kč

Celková změna

1 963 884 Kč

Cena celkem

37 893 282 Kč

Práce mimo SOD

1	Změny připojení a zp. ploch u OÚ				323 885	Kč	
---	----------------------------------	--	--	--	---------	----	--