

Výstavba kanalizace Hradiště - Těrlicko

Zadavatel: Obec Těrlicko , Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
 Projektant: AWT REKULTIVACE a.s., Dělnická 41/884, 73565 Havířov - Prostřední Suchá
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 TDS: ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Ostrava, 719 00

Datum: 11.06.2023

	druh prací	méněpráce /bez DPH	méněpráce /vč. DPH	vícepráce/bez DPH	vícepráce/vč. DPH	rozíl bez DPH	poznámka
ZL 01	SO 01 - Stoka A4 -C změna trasy kanalizace na parcele p.Owcarzy	-80 887,90	-97 874,36	76 572,66	92 652,92	-4 315,24	odstavec 6
ZL 02	ZSPD č.1 IO 01, IO 02, IO 03 VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘÁDU UL. Z KOPCE - SO 03 přeložka vodov řadu	-149 655,96	-181 083,71	529 032,65	640 129,51	379 376,69	odstavec 6
ZL 03	ZSPD REVIZE PD 2-6 A 8 (SO 01 - DINELLI šachty, Jurczykova, Válek, Kačor, Burysz, Očadlív, revize PD 2-6 a 8) + propustek Kačor	-334 158,56	-404 331,86	337 717,94	408 638,71	3 559,38	odstavec 6
ZL 04	Skalní vrtání na stoce A mezi S39 – S42	-466 666,20	-564 666,10	2 848 482,00	3 446 663,22	2 381 815,80	odstavec 6
ZL 05	Rozšíření kanalizace o nové stoky A-17, A-17a, A-18	0,00	0,00	2 410 410,10	2 916 596,22	2 410 410,10	odstavec 4
ZL 06	Změny stoka A v úseku S3 - S18, skalní vrtání S43 - S56	-21 845 028,96	-26 432 485,04	26 787 075,30	32 412 361,11	4 942 046,34	odstavec 6
ZL 07	Skalní vrtání na stoce A mezi S54 – S75 a S87- S90 (S54-S67 dle původní PD a dle REV 15 úseky 67-75 a 87-91)	-2 544 399,17	-3 078 723,00	15 530 748,15	18 792 205,26	12 986 348,98	odstavec 6
ZL 08	ZSPD REVIZE (ZM) 08-11, 15-18, 19-26, přípojka Sobkovi, obnova mostku pro A-7, zrušení P21	-3 400 041,18	-4 114 049,83	1 389 722,66	1 681 564,42	-2 010 318,52	odstavec 4
ZL 09	ZSPD REVIZE (ZM) 27-29, skalní vrtání S75-S80a, S240-S56, čerpání vody, kácení, drenáž, přípojky P35, P109	-2 002 067,02	-2 422 501,09	5 359 135,41	6 484 553,85	3 357 068,39	odstavec 4
ZL 10	Doměření skutečných délek stok, počtu šachtic a přípojek při dokončování akce, vyvolané změny	-2 419 813,84	-2 927 974,75	2 275 326,43	2 753 144,98	-144 487,41	odstavec 4
			0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00	
	SOUČET	-33 242 718,79		57 544 223,30		24 301 504,51	

157 128 534,77 Původní cena dle SoD po VR bez DPH.
 90 786 942,09 celková absolutní hodnota součtu

Limity dle ZZVZ zákon. Č. 134/2016 Sb.

§222 odst. 4

§222 odst. 5

§222 odst. 6

§222 odst. 7

kontrolní součet

23 569 280,22

-7 821 922,04

11 434 594,60

19 256 516,64

4 312 763,58

78 564 267,39

-25 420 796,75

46 109 628,70

71 530 425,45

7 033 841,94

1 028 931,73

102 133 547,60

-33 242 718,79

57 544 223,30

90 786 942,09

11 346 605,51

Za TDS:

Ing. Pavel Srkal