



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22. 12. 2023

na akci:

„Vybudování odborných učeben – stavební práce II“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
Sídlo: Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupen: Barbora Novotná, jednatel
IČO: 24255378
DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Barbora Novotná, jednatel

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Miramid s.r.o.
Sídlo: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha
Kontaktní místo: Letohradská 50, 170 00 Praha
Zastoupen: Matúšem Feckem, jednatelem
IČO: 24194506
DIČ: CZ24194506

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187496.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Matúš Fecko,
- ve věcech technických: Matúš Fecko

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 22. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Vybudování odborných učeben – stavební práce II**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 112. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR), s názvem projektu „**Vybudování odborných učeben – Soukromá ZŠ a MŠ B-English s.r.o.**“, registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_112/0001329 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny a termínu plnění díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1	
Popis změn	Změna přípojky tlakové kanalizace a vodovodu	
Odůvodnění změn	Přeložení přípojky kanalizace a vodovodu z důvodu rozdílného vedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci.	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: +4 dny	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
<i>§ 222, odst. 6</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>	<i>32.305,20 Kč bez DPH</i>

Číslo změnového listu	2	
Popis změn	Změna přípojky elektro	
Odůvodnění změn	Přeložení přípojky elektro z důvodu rozdílného vedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci.	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: +3 dny	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
<i>§ 222, odst. 6</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>	<i>13.423,53 Kč bez DPH</i>

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Celková cena díla v Kč bez DPH:

Dle smlouvy o dílo

9.680.265,00

Změna ceny dle D1 – méněpráce	0,00
Změna ceny dle D1 – vícepráce	45.728,73
<u>Ve znění dodatku č. 1</u>	<u>9.725.993,73</u>

2.5. Změna doby plnění:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění díla a článek 3.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: **do pěti dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: **nejpozději do 25 týdnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2023.
- 3.3. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 1+2

Příloha č. 2: – Rozpočty jednotlivých změn a rekapitulace

Příloha č. 3: – Nový časový harmonogram

V Králově Dvoře dne 24.3.2024



Barbora Novotná
jednatel
za objednatele

V Praze dne 24.3.2024



Matuš Fecko
jednatel
za zhotovitele